

Van: " " <"@heijmans.nl>
Verzonden: maandag 13 oktober 2025 10:11
Aan: " " <"@gemeentehw.nl>
Cc: " " <"@gemeentehw.nl>; " " <"@gemeentehw.nl>; " " <"@heijmans.nl>; " " <"@heijmans.nl>; " " <"@heijmans.nl>; " " <"@wshd.nl>; " " <"@heijmans.nl>; " " <"@Heijmans.nl>
Onderwerp: Aanleg duikerkruising Strijenseweg, 's Gravendeel | Termijnstaat 4
Bijlage(n): " Strijenseweg te _s Gravendeel - Termijnstaat 4 131025.pdf

Dag ,


Naar aanleiding van de 4 goedgekeurde weekstaten (weken 13 t/m 16) met de daarbij horende meer-minderwerkstaten, stuur ik je hierbij de 4^e termijnstaat. Graag ontvangen we, bij akkoord uiteraard, deze getekend retour zodat we tot facturatie over kunnen gaan.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Projectleider

Heijmans Infra BV, Bodem- en Civiele Specialisten



M
E
W ["@heijmans.nl](mailto:)
www.heijmans.nl



Niet werkzaam op woensdag

Bestek:	[REDACTED]	Datum aanvang:	[REDACTED]	Termijnnummer:	4
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 37 (08-09-2025)
Opdrachtgever:	[REDACTED]	Aannemingssom:	939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 40 (29-09-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN								
11	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN								
110010	Schonen terrein.	EUR	714,00	N			714,00	1,00	714,00
110020	Verwijderen begroeiing - oeverbegroeiing ontvangstkuip	are	1,00	V			1,00	641,00	641,00
2	BEMALINGEN								
210	BEMALINGSWERKZAAMHEDEN								
2101	<u>Bronbemaling</u>								
210110	Toepassen bronbemaling	m	70,00	V		70,00	70,00	49,57	3.469,90
2102	<u>Open bemaling</u>								
210210	Toepassen open bemaling	EUR	3.210,00	N			1.605,00	1,00	1.605,00
2103	<u>Spanningsbemaling</u>								
210310	Toepassen spanningsbemaling	EUR	6.540,00	N		3.270,00	3.270,00	1,00	3.270,00
2104	<u>Bijkomende werkzaamheden bemaling</u>								
210410	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	3,00	V		1,00	2,00	102,67	205,34
210420	Aanbrengen waarnemingsput.	st	2,00	V		2,00	4,00	750,00	1.500,00
210430	Metten peilbuizen	EUR	2.148,00	N			1.074,00	1,00	1.074,00
3	GRONDWERKEN								
31	GROND ONTGRAVEN								
310	Grond ontgraven uit sleuf								
310010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - duiker	m3	525,00	V				2,29	
310020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - verwijderen riolering	m3	55,00	V			69,50	14,69	807,95
32	GROND VERVOEREN								
320010	Grond vervoeren - naar depot	m3	865,00	V			314,50	2,91	915,20
320030	Grond vervoeren - afvoeren	m3	865,00	V				17,89	
320040	Grond verwerken in depot	m3	865,00	V			314,50	0,88	276,76
33	GROND VERWERKEN								
331	GROND VERWERKEN IN SLEUF								
331010	Aanbrengen grondverbetering.	m3	60,00	V				6,73	
331020	Aanvullen sleuf - duiker	m3	410,00	V				4,12	
331030	Aanvullen sleuf - PVC ø400	m3	50,00	V			44,00	9,58	421,52
332	GROND VERWERKEN IN TALUDS								
332010	Grond verwerken in talud t.p.v. uitstroombak	m3	20,00	V				15,00	
34	GROND LEVEREN								
340010	Leveren grond - zand voor zandbed	m3	800,00	V			75,00	18,25	1.368,75
340020	Leveren grond - klei	m3	20,00	V				22,00	
4	LEIDINGWERKEN								
40	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN								
400010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	250,00	N			250,00	1,00	250,00
41	OPBREKEN RIOLERING								
410010	Verwijderen kunststofbuis PVC ø400	m	10,00	V			10,00	50,40	504,00
42	AANBRENGEN BUIZEN EN PUTTEN								
420010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	70,00	V				10,95	
421	Afsluiten persleiding								
4211	<u>Aanbrengen schildmuur</u>								
421110	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00	V				670,55	
4212	<u>Vullen buitenwerking gestelde riool</u>								
421210	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	60,00	V				20,77	

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer

Bestek:		Datum aanvang:		Termijnnummer:	4
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 37 (08-09-2025)
Opdrachtgever:		Aannemingssom:	939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 40 (29-09-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
422	Aanbrengen buizen								
422110	PKS-Wikkelbuizen DN1000	m	70,00	V			35,00	420,60	14.721,00
422120	Aanbrengen PVC-buis - ø400	m	10,00	V			10,00	134,70	1.347,00
423	Aanbrengen putten								
4231	<u>Putten</u>								
423110	Aanbrengen put van kunststof ø1500	st	2,00	V			1,00	14.223,95	14.223,95
423120	Aanbrengen put van kunststof ø2000	st	1,00	V		0,50	1,00	28.847,45	28.847,46
423130	Aanbrengen put van kunststof ø800	st	2,00	V			2,00	1.766,70	3.533,40
4232	<u>Putranden</u>								
423210	Aanbrengen putrand met deksel - regenwater	st	3,00	V			1,50	985,25	1.477,88
423220	Aanbrengen putrand met deksel - vuilwater	st	2,00	V			1,00	985,25	985,25
425	Uitstroomvoorzieningen								
4251	<u>Uitstroombak</u>								
425110	Aanbrengen uitstroombak - spindelafsluiter	st	1,00	V		0,50	1,00	27.598,00	27.598,00
425120	Aanbrengen uitstroombak - mofaansluiting	st	1,00	V			0,50	18.403,00	9.201,50
425130	Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.	m2	30,00	V		20,00	20,00	201,60	4.032,00
425140	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	2,00	V		1,00	2,00	2.866,00	5.732,00
43	GFT BORING								
430100	Maken calamiteitenplan	EUR	435,00	N			435,00	1,00	435,00
431	Voorbereiding								
431010	Berekeningen en tek. boor- en ontvangstuip UO	EUR	7.522,00	N			7.522,00	1,00	7.522,00
431020	Berekeningen en tek. gesloten frontboring UO	EUR	3.366,00	N			3.366,00	1,00	3.366,00
431040	Opstellen Gedetailleerd Werkplan - Boring.	EUR	2.098,00	N			2.098,00	1,00	2.098,00
431060	Maken trilling-/ zettingsprognose en monitoringsplan	EUR	1.800,00	N			1.800,00	1,00	1.800,00
431070	Aanbrengen meetpunten (zakbaken)	st	3,00	N			3,00	176,33	528,99
431080	Aanbrengen meetpunten trillingmeters	EUR	720,00	N			720,00	1,00	720,00
431090	Uitvoeren trillings- en deformatiemetingen	EUR	13.273,00	N		3.063,00	13.273,00	1,00	13.273,00
432	Maken boorkuip								
432010	Aanbrengen stalen damwand.	EUR	62.300,74	N			62.300,74	1,00	62.300,74
432020	Maken flexibele doorvoering buis door damwand	st	1,00	N			1,00	5.687,00	5.687,00
432030	Grond ontgraven uit werkput - boorkuip	m3	245,00	V			245,00	19,79	4.848,55
432040	Aanbrengen gording.	EUR	3.773,46	N			3.773,46	1,00	3.773,46
432050	Aanbrengen stempels	EUR	921,66	N				1,00	
432060	Aanbrengen onderwaterbeton t.b.v. boorkuip	m3	60,00	V			31,00	289,30	8.968,30
432070	Instandhouden stalen damwand	EUR	4.041,95	N			4.041,95	1,00	4.041,95
432080	Verwijderen stempels	EUR	920,90	N				1,00	
432090	Verwijderen gording	EUR	2.285,12	N				1,00	
432100	Afbranden damwand van de stalen damwand	m	40,00	V				5,00	
432110	Verwijderen stalen damwand (overig)	EUR	3.349,00	N		3.349,00	3.349,00	1,00	3.349,00
432120	Grond verwerken in werkput - boorkuip	m3	240,00	V				6,05	
433	Maken ontvangstuip								
433010	Aanbrengen stalen damwand.	EUR	40.526,60	N			40.526,60	1,00	40.526,60
433020	Maken flexibele doorvoering buis door damwand	st	1,00	N			1,00	5.186,00	5.186,00
433030	Grond ontgraven uit werkput - ontvangstuip	m3	40,00	V			40,40	48,32	1.932,80
433040	Aanbrengen onderwaterbeton t.b.v. ontvangstuip	m3	25,00	V			9,00	321,90	2.897,10
433050	Aanbrengen gording.	EUR	1.711,52	N			1.711,52	1,00	1.711,52
433060	Instandhouden stalen damwand	EUR	808,50	N			808,50	1,00	808,50

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer



Bestek: [REDACTED] Strijenseweg te 's Gravendeel
Besteknummer: BG8369-102-100, DEFINITIEF+NVI II, d.d. 03-02-2025

Bestek: [REDACTED] Datum aanvang: [REDACTED] Termijnnummer: 4
Besteksvorm: BESTEK Oplevering: 01-10-2025 Begin termijn: weeknummer 37 (08-09-2025)
Opdrachtgever: [REDACTED] Aannemingssom: 939.700,00 Einde termijn: weeknummer 40 (29-09-2025)
Aannemer: Heijmans Infra B.V. (bedragen in EUR)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
433070	Verwijderen gording	EUR	411,47	N				1,00	
433080	Afbranden damwand	m	10,00	V		10,00	10,00	110,50	1.105,00
433090	Afbranden damwand voor- en zijwanden	m	10,00	V		10,00	10,00	110,50	1.105,00
433100	Grond verwerken in werkput - ontvangstuip.	m3	40,00	V				18,16	
434	Maken gesloten frontboring								
434000	Doorvoeren boorkop	EUR	3.406,00	N			3.406,00	1,00	3.406,00
434010	Maken gesloten front boring: staal.	m	50,00	V			50,00	3.058,80	152.940,00
434020	Aanbrengen lasverbinding in stalen buis.	EUR	16.000,00	N			16.000,00	1,00	16.000,00
434040	Toetsen lasverbinding stalen buis.	EUR	8.400,00	N			8.400,00	1,00	8.400,00
434070	Op maat maken van stalen buizen	EUR	500,00	N		500,00	500,00	1,00	500,00
434080	Maken aansluiting op rioolput en uitstroombak	st	2,00	V		2,00	2,00	1.208,00	2.416,00
434090	Metten van de positie van de boorkop	EUR	1.360,00	N			1.360,00	1,00	1.360,00
44	REINIGEN, INSPECTEREN EN BEPROEVEN								
440010	Riool reinigen onder hoge druk.	m	110,00	V				8,80	
440020	Rioolslib vervoeren.	ton	10,00	V				75,00	
440030	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.	m	110,00	V				9,09	
5	VERHARDINGSWERKEN								
500010	Aanbrengen betontegels - grasbeton	m2	15,00	V				80,64	
7	BIJKOMENDE WERKEN								
71	GROENWERKEN								
710010	Opschonen watergang.	m3	25,00	V				12,00	
710020	Zaaien.	are	4,00	V				555,00	
72	STRAATMEUBILAIR								
720010	Aanbrengen fietsparkeervoorziening	st	1,00	V				742,00	
73	AANBRENGEN CONSTRUCTIES								
730110	Aanbrengen beschoeiing hoog 1,50 m	m	30,00	V				193,83	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD								
80	WERKVOORBEREIDING								
800	ALG. TIJDSHEMA EN WERKPLANNEN								
800010	Opstellen algemeen Tijdschema	EUR	1.464,00	N			1.464,00	1,00	1.464,00
800020	Opstellen ProjectKwaliteitsPlan.	EUR	870,00	N			870,00	1,00	870,00
800030	Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase	EUR	553,00	N			553,00	1,00	553,00
800040	Opstellen Gedet. Werkplan - Bemalingsplan	EUR	1.361,00	N			1.361,00	1,00	1.361,00
801	REVISIE								
801010	Revisietekeningen - riolering	EUR	992,00	N				1,00	
81	TER BESCHIKKING STELLEN VAN								
811	WERKNEMERS								
811010	Inzetten werknemer - vakman GWW	uur	40,00	V			8,00	83,00	664,00
812	MATERIEEL								
812010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V			4,00	90,00	360,00
812020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V			4,00	110,00	440,00
812030	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V				100,00	
812040	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V				92,50	
82	DIVERSE ALGEMENE WERKEN								
820030	Samenstellen opleverdossier project.	EUR	2.098,00	N				1,00	
820040	Verslaglegging bouwvergaderingen	EUR	3.147,00	N			1.573,50	1,00	1.573,50
83	DEPOT								
830010	Toepassen bestratings- en materialendepot	EUR	3.720,00	N		1.860,00	3.720,00	1,00	3.720,00
830020	Toepassen gronddepot	EUR	1.720,00	N			1.720,00	1,00	1.720,00

Paraaf opdrachtgever,


Paraaf aannemer,

Bestek:	[REDACTED]	Datum aanvang:	[REDACTED]	Termijnnummer:	4
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 37 (08-09-2025)
Opdrachtgever:	[REDACTED]	Aannemingssom:	939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 40 (29-09-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
84	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN EN BEREIKBAARHEID								
841	VERKEERSMAATREGELEN								
841010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR	450,00	N			450,00	1,00	450,00
841020	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR	2.685,00	N		1.342,50	2.685,00	1,00	2.685,00
842	Materiaal en materieel								
842010	Werkplan aan- en afvoer materieel en materiaal.	EUR	992,00	N				1,00	
842020	Kosten treffen van tijdelijke maatregelen aan- en afvoer materieel en materiaal.	EUR	2.670,00	N		1.335,00	2.670,00	1,00	2.670,00
843	Bestaande situatie								
843010	Uitvoeren inspectie 0-meting	EUR	1.000,00	N			1.000,00	1,00	1.000,00
843020	Uitvoeren eind-meting	EUR	750,00	N				1,00	
843030	Herstelwerkzaamheden	EUR	2.500,00	N				1,00	
844	Tijdelijke voorzieningen en werkzaamheden								
844010	Voorkomen verstuiwing	EUR	304,00	N				1,00	
844020	Toepassen bouwhek.	EUR	4.996,80	N		416,40	4.996,80	1,00	4.996,80
844030	Toepassen rijplatenbaan.	EUR	14.190,00	N		1.182,50	14.190,00	1,00	14.190,00
	Subtotaal								530.446,67

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

Bestek:		Datum aanvang:		Termijnnummer:	4
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 37 (08-09-2025)
Opdrachtgever:		Aannemingssom:	939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 40 (29-09-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
9	Staartposten								
91	Eenmalige kosten								
910010	Inrichten werkterrein.	EUR	10.200,00	N			10.200,00	1,00	10.200,00
910020	Opruimen werkterrein.	EUR	8.640,00	N		4.320,00	4.320,00	1,00	4.320,00
910030	Besteksadministratie	EUR	634,00	N				1,00	
910040	Uitzetten binnen werkterrein	EUR	2.720,00	N			2.720,00	1,00	2.720,00
910050	Coördinatie V&G-plan.	EUR	2.148,00	N			1.074,00	1,00	1.074,00
910060	Kosten uit EMVI	EUR	14.558,07	N		1.119,85	14.558,05	1,00	14.558,05
910070	Bankgarantie verzekering	EUR	4.950,00	N			4.950,00	1,00	4.950,00
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N				1,00	
919990	Korting	EUR	0,02	N				1,00	
92	Uitvoeringskosten								
929990	Uitvoeringskosten	EUR	78.789,03	N				1,00	
93	Algemene kosten								
939990	Algemene kosten	EUR	72.020,66	N				1,00	
94	Winst en risico								
949990	Winst en risico	EUR	37.130,65	N				1,00	
	Totaal uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico	EUR	187.940,34			16.519,64	146.933,72	1,00	146.933,72
95	Stelposten								
950010	Stelpost - kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	10.000,00	V				1,00	
950020	Stelpost - afwijkende ligging kabels en leidingen	EUR	5.000,00	V				1,00	
950030	Stelpost - Tijdelijke verkeersmaatregelen	EUR	5.000,00	V				1,00	
950040	Stelpost - verwijderen gemaal Kiltunnel	EUR	5.000,00	V				1,00	
950050	Stelpost - ecologisch beheer	EUR	2.500,00	V			1.131,35	1,00	1.131,35
96	Bijdragen								
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR	1.409,55	N			1.409,55	1,00	1.409,55
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR	1.409,55	N			1.409,55	1,00	1.409,55
	Subtotaal								188.706,22
	Totaal								719.152,89

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,



Bestek [REDACTED] Strijenseweg te 's Gravendeel
Besteknummer: BG8369-102-100, DEFINITIEF+NVI II, d.d. 03-02-2025

Bestek:		Datum aanvang:		Termijnnummer:	4
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 37 (08-09-2025)
Opdrachtgever:			939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 40 (29-09-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

[illegible]

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,



Bestek: [REDACTED] Strijenseweg te 's Gravendeel
Besteknummer: BG8369-102-100, DEFINITIEF+NVI II, d.d. 03-02-2025

Bestek: [REDACTED] Datum aanvang: [REDACTED] Termijnnummer: 4
Besteksvorm: BESTEK Oplevering: 01-10-2025 Begin termijn: weeknummer 37 (08-09-2025)
Opdrachtgever: [REDACTED] Aannemingssom: 939.700,00 Einde termijn: weeknummer 40 (29-09-2025)
Aannemer: Heijmans Infra B.V. (bedragen in EUR)

DECLARATIE NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	VERWERKTE HOEVEELHEID TOT TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT TERMIJN	BEDRAG IN TERMIJN
AFW-002	MMW6 Stagnatie perskuip	EUR		44.275,47	1,00		44.275,47
AFW-003	MMW9 (extra) Monitoring (en bijplaatsen) van hoogtebouten	EUR		2.691,86	1,00		2.691,86
AFW-004	MMW13 Aanvullende sonderingen	EUR		3.368,70	1,00		3.368,70
AFW-005	MMW14 Achterlaten damwanden perskuip	EUR		48.583,38	1,00		48.583,38
AFW-006	MMW7 Stagnatie ontvangstuip	EUR		22.125,12	1,00		22.125,12
AFW-007	MMW10 Inzet boorwagen bij vervolg aanbrengen damwanden ontvangstuip	EUR		21.460,50	1,00		21.460,50
AFW-009	MMW 15: Aanbrengen betonnen keerwanden t.p.v. uitstroombak ontvangstuip	EUR		2.357,24	1,00		2.357,24
	Totaal Extra Declaraties					0,00	144.862,27

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

Bestek: [REDACTED] Strijenseweg te 's Gravendeel
Besteknummer: BG8369-102-100, DEFINITIEF+NVI II, d.d. 03-02-2025

Bestek:	[REDACTED]	Datum aanvang:	[REDACTED]	Termijnnummer:	4
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 37 (08-09-2025)
Opdrachtgever:	[REDACTED]	Aannemingssom:	939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 40 (29-09-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

TOTAALGEGEVENS

	TOT TERMIJN	IN TERMIJN	T/M TERMIJN
Verwerkt van het subtotaal	470.808,97	59.637,70	530.446,67
Verwerkt van de staartposten	166.746,73	21.959,49	188.706,22
Overschrijdingen verrekenbare hoeveelheden	269,81	1.741,50	2.011,31
Totaal	637.825,51	83.338,69	721.164,20
Totaal extra declaraties		144.862,27	144.862,27
Totaal (incl. extra declaraties en overige declaraties)	637.825,51	228.200,96	866.026,47

PERCENTAGES

Ophoogpercentage i.v.m. verrekenprijs	16,1%
Uitvoeringskosten, Algemene kosten, Winst en Risico	27,7%

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer

Bestek [REDACTED] Strijenseweg te 's Gravendeel
Besteknummer: BG8369-102-100, DEFINITIEF+NVI II, d.d. 03-02-2025

Bestek:	[REDACTED]	Datum aanvang:	[REDACTED]	Termijnnummer:	4
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 37 (08-09-2025)
Opdrachtgever:	[REDACTED]	Aannemingssom:	939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 40 (29-09-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

TERMIJNBEDRAG

Totaal verwerkt van de aannemingssom (excl. overschrijdingen)	719.152,89
Totaal aan overschrijdingen	2.011,31
Totaal verwerkt	721.164,20
Reeds eerder gedeclareerd bedrag (excl. extra declaraties)	637.825,51
In deze termijn te declareren	83.338,69
Totaal extra declaraties	144.862,27
Te declareren bedrag	228.200,96
Omzetbelasting 21,00% over 228.200,96	47.922,20
Totaalbedrag van de declaratie	276.123,16

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer



Bestek [REDACTED] Strijenseweg te 's Gravendeel
Besteknummer: BG8369-102-100, DEFINITIEF+NVI II, d.d. 03-02-2025

Bestek:		Datum aanvang:		Termijnnummer:	4
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 37 (08-09-2025)
Opdrachtgever:		Aannemingssom:	939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 40 (29-09-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

TERMIJN	TOTAAL BETAALD VAN BESTEK	TOTAAL BETAALD VAN EXTRA DECLARATIES	TOTAAL BETAALD OVERIGE DEC	TOTAAL BETAALD IN TERMIJN	TOTAAL CUMULATIEF
1	236.040,61	0,00	0,00	236.040,61	236.040,61
2	95.881,23	0,00	0,00	95.881,23	331.921,84
3	305.903,67	0,00	0,00	305.903,67	637.825,51
4	83.338,69	144.862,27	0,00	228.200,96	866.026,47
Totaal	721.164,20	144.862,27	0,00	866.026,47	

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer: _____

Bestek [redacted] Strijenseweg te 's Gravendeel
Besteknummer: BG8369-102-100, DEFINITIEF+NVI II, d.d. 03-02-2025

Bestek:	[redacted]	Datum aanvang:	[redacted]	Termijnnummer:	4
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-10-2025	Begin termijn:	weeknummer 37 (08-09-2025)
Opdrachtgever:	[redacted]	Aannemingssom:	939.700,00	Einde termijn:	weeknummer 40 (29-09-2025)
Aannemer:	Heijmans Infra B.V.				(bedragen in EUR)

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum _____/_____/2025

Naam toezichthouder _____

Handtekening toezichthouder _____

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum 13 / 10 /2025

Naam toezichthouder [redacted]

Handtekening toezichthouder [redacted]

Projectnr.: G.028692
 Rapportnr.: 6
 Uitvoerder: 
 Projectverantw.: 



Stagnatie perskuip

Gebruikte materialen:

Eenmalige kosten

Subtotaal		:	€	38.838,13 (A + B + C)
AK, W&R	14,0%	:	€	5.437,34
Totaal excl. B.T.W.		:	€	44.275,47

Voor akkoord :

Uitvoerder:		d.d.	
Opdrachtgever:		d.d.	
		d.d.	19-9-2025

MEER-/MINDERWERKRAPPORT

Bedrijfsstroom: Infra

Bedrijfsonderdeel:

Bodem- en Civiele specialismen

Activiteit:

Boortechneken

Project: Aanleg  Strijenseweg te 's-Gravendeel
Weeknr.: 
Opdrachtgever: 
Plaats: 

Projectnr.: G.028692
Rapportnr.: 7
Uitvoerder: 
Projectverantw.: 

Verrichte werkzaamheden

Stagnatie ontvangstuip

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
					€ -	
					€ -	
	Stagnatie aanbrengen damwanden (personeel, stel	4,00	dag	€ 5.766,00	€ 23.064,00	
	Engineer Sr.	4,00	uur	€ 144,00	€ 576,00	
	Overleg 23-7 vervolg werk	1,00	kr	€ 1.656,00	€ 1.656,00	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
	Stagnatie aanbrengen damwanden (SP+personeel	-2,00	dag	€ 5.766,00	€ 11.532,00-	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	

Totaal verrichte werkzaamheden: : € 13.764,00 A

Gebruikte materialen:

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	

Totaal gebruikte materialen: : € - B

Eenmalige kosten

Uitvoering / werkvoorbereiding	€ 2.221,00
Algemene / tijdsgebonden bouwplaatskosten (ABK)	€ 1.773,00
Verkeersmaatregelen	€ 1.650,00
Totaal eenmalige kosten:	€ 5.644,00 C

Subtotaal	: € 19.408,00 (A + B + C)
AK, W&R	14% : € 2.717,12
Totaal excl. B.T.W.	: € 22.125,12

Voor akkoord :

Uitvoerder: 	d.d.
Opdrachtgever: 	d.d.
	d.d. 1-10-2025

MEER-/MINDERWERKRAPPORT

Bedrijfsstroom: Infra

Bedrijfsonderdeel:

Bodem- en Civiele specialismen

Activiteit:

Boortechnieken

Project: Aanleg  Strijenseweg te 's-Gravendeel
 Weeknr.:
 Opdrachtgever: 
 Plaats:

Projectnr.: G.028692
 Rapportnr.: 9
 Uitvoerder: 
 Projectverantw.: 

Verrichte werkzaamheden

(extra) Monitoring (en bijplaatsen) van hoogtebouten:

Conform bestek dienen eventuele op te treden zettingen gemonitoord te worden middels zakbakens. Aanvullend zijn hoogtebouten geplaatst en gemonitoord. Deze monitoring is na aantreffen van actiewaarde overschrijdende waarden ingeintensiveerd. Kosten die gepaard gaan met plaatsen van hoogtebouten, monitoren en rapporteren van deze metingen zijn niet in het bestek opgenomen en zijn in deze staat weergegeven.

Datum	Omschrijving	Hoef- heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
	Voorbereiden plaatsen hoogtebouten/ overdracht landmeter	0,50	kr	€ 970,00	€ 485,00	50% zoals afgesproken
					€ -	
	Inzet hoofdlandmeter t.b.v. plaatsen/ monitoren hoogtebouten en rapportage t/m 29-8-2025	17,25	uur	€ 97,90	€ 1.688,78	50% zoals afgesproken
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	

Totaal verrichte werkzaamheden: : € 2.173,78 A

Gebruikte materialen:

Datum	Omschrijving	Hoef- heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	

Totaal gebruikte materialen: : € - B

Eenmalige kosten

Uitvoering / werkvoorbereiding	€ 187,50
Algemene / tijdsgebonden bouwplaatskosten (ABK)	€ -
Verkeersmaatregelen	€ -
Totaal eenmalige kosten:	€ 187,50 C

Subtotaal : € 2.361,28 (A + B + C)
 AK, W&R 14% : € 330,58
Totaal excl. B.T.W. : **€ 2.691,86**

Voor akkoord :

Uitvoerder:  d.d.
 Opdrachtgever:  d.d.
 d.d. 19-9-2025

Project: Aanleg  Strijenseweg te 's-Gravendeel
 Weeknr.
 Opdrachtgever: 
 Plaats:

Projectnr.: G.028692
 Rapportnr.: 10
 Uitvoerder: 
 Projectverantw.: 

Verrichte werkzaamheden

Inzet boorwag en bij vervolg aanbrengen damwanden ontvangstuip:

Ten aanzien van de opgelopen stagnatie bij het aanbrengen van de damwandenkuip bij de ontvangstzijde heeft er op 23-7 een overleg plaatsgevonden op locatie om het vervolg te bepalen. Uit dat overleg is naar voren gekomen dat indien er wederom last werd ondervonden van de versturende laag de boorstelling ingezet zou worden om de versturende laag voor te boren en zodoende los te woelen. E.e.a. was ook al vastgelegd in de notitie van RHDHV met onderwerp 'Op diepte krijgen damwanden' met kenmerk BG8369-RHD-XX-XX-FN-X-0001. Het bestek voorziet niet in het inzetten van een boorwag en. Kosten die gemoeid zijn met de inzet van de boorwag en zijn in deze staat opgenomen.

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
	Transport boorstelling	2,00	kr	€ 2.500,00	€ 5.000,00	
	Huur boorstelling	4,00	dag	€ 3.300,00	€ 13.200,00	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal verrichte werkzaamheden:					€ 18.200,00	A

Gebruikte materialen:

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal gebruikte materialen:					€ -	B

Eenmalige kosten

Uitvoering / werkvoorbereiding	€ 625,00	
Algemene / tijdsgebonden bouwplaatskosten (ABK)	€ -	
Verkeersmaatregelen	€ -	
Totaal eenmalige kosten:	€ 625,00	C
Subtotaal	€ 18.825,00	(A + B + C)
AK, W&R	14%	€ 2.635,50
Totaal excl. B.T.W.	€ 21.460,50	

Voor akkoord :

Uitvoerder:		d.d.
Opdrachtgever:		d.d.
Projectverantwoordelijke:		d.d. 8-9-2025

MEER-/MINDERWERKRAPPORT

Bedrijfsstroom: Infra

Bedrijfsonderdeel:

Bodem- en Civiele specialismen

Activiteit:

Boortechnieken

Project: Aanleg  Strijenseweg te 's-Gravendeel
Weeknr.: 
Opdrachtgever: 
Plaats: 

Projectnr.: G.028692
Rapportnr.: 13
Uitvoerder: 
Projectverantw.: 

Verrichte werkzaamheden

Uitvoeren sonderingen langs korfbalveld

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
	Uitvoeren sonderingen tot 15 m-mv	4,00	kr	€ 475,00	€ 1.900,00	
	Overleg 9-9 t.a.v. grondwater	1,00	kr	€ 680,00	€ 680,00	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal verrichte werkzaamheden:					: € 2.580,00	A

Gebruikte materialen:

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal gebruikte materialen:					: € -	B

Eenmalige kosten

Uitvoering / werkvoorbereiding	€	375,00	
Algemene / tijdsgebonden bouwplaatskosten (ABK)	€	-	
Verkeersmaatregelen	€	-	
Totaal eenmalige kosten:	€	375,00	C
Subtotaal	:	€ 2.955,00	(A + B + C)
AK, W&R	14%	:	€ 413,70
Totaal excl. B.T.W.	:	€ 3.368,70	

Voor akkoord :

Uitvoerder:		d.d.	
Opdrachtgever:		d.d.	
		d.d.	13-10-2025

MEER-/MINDERWERKRAPPORT

Bedrijfsstroom: Infra

Bedrijfsonderdeel:

Bodem- en Civiele specialismen

Activiteit:

Boortechnieken

Project: Aanleg  Strijenseweg te 's-Gravendeel
Weeknr.
Opdrachtgever: 
Plaats:

Projectnr.: G.028692
Rapportnr.: 14
Uitvoerder: 
Projectverantw.: 

Uit overleg met het waterschap is gebleken dat de ruimtes die ontstaan na het trekken van de damwanden van de perskuip volgezet dienen te worden met bentoniet om zodoende waterbezuur (welke op het moment van het trekken zou ontstaan) en mogelijke zettingen in de (onder)grond tegen te gaan. Aanvullend is ook gesproken over een andere optie: het afbranden (op 1 m-mv) en achterlaten van de aanwezige damwanden. Na het bespreken van de voor- en nadelen van zowel het toepassen van bentoniet als het achterlaten van de damwanden is de conclusie dat de voorkeur uit gaat naar het achterlaten van de damwanden. Deze staat geeft inzicht in de meerkosten, alsook in de minderkosten die de optie achterlaten van damwanden met zich meebrengt.

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
	Overname damwanden	1,00	kr	€ 71.530,00	€ 71.530,00	
					€ -	
	<i>Korting niet verwijderen planken:</i>				€ -	
	Ploeg verwijderen damwanden	-4,00	dag	€ 5.766,00	€ 23.064,00-	
	Aan- en afvoerkosten	-1,00	kr	€ 2.500,00	€ 2.500,00-	
	Niet uitvoeren bestekspost verwijderen (432110)	-1,00	EUR	€ 3.349,00	€ 3.349,00-	in weekstaat nemen we deze wel op
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal verrichte werkzaamheden:					: € 42.617,00	A

Gebruikte materialen:

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal gebruikte materialen:					: € -	B

Eenmalige kosten

Uitvoering / werkvoorbereiding	€ -	
Algemene / tijdsgebonden bouwplaatskosten (ABK)	€ -	
Verkeersmaatregelen	€ -	
Totaal eenmalige kosten:	€ -	C

Subtotaal	: € 42.617,00	(A + B + C)
AK, W&R	14%	: € 5.966,38
Totaal excl. B.T.W.	: € 48.583,38	

Voor akkoord :

Uitvoerder:		d.d.
Opdrachtgever:		d.d.
		d.d. 23-9-2025

MEER-/MINDERWERKRAPPORT

Bedrijfsstroom: Infra

Bedrijfsonderdeel:

Bodem- en Civiele specialismen

Activiteit:

Boortechneken

Project: Aanleg  Strijenseweg te 's-Gravendeel
Weeknr.
Opdrachtgever: 
Plaats:

Projectnr.: G.028692
Rapportnr.: 15
Uitvoerder: 
Projectverantw.: 

Verrichte werkzaamheden

Aanbrengen betonnen keerwanden t.p.v. uitstroombak perskuip:

Het bestek voorziet bij de instroombak bij de watergang nabij het gemaal in een GVC beschoeiing met houten gordingen en deksloven. Voor de uitstroombak bij de ontvangstuip voorziet het bestek hier nu niet in. Afsproken is hier betonnen keerwanden toe te passen en deze aan te sluiten sluiten op de uitstroombak. Kosten voor deze actie (leverantie en arbeid) zijn opgenomen in deze staat.

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
	Leverantie betonnen keerwanden	1,00	EUR	€ 1.113,75	€ 1.113,75	
	Plaatsen keerwanden (personeel, verrijker)	1,00	EUR	€ 604,00	€ 604,00	
	Diverse bevestigingsmateriaal	1,00	EUR	€ 125,00	€ 125,00	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal verrichte werkzaamheden:					€ 1.842,75	A

Gebruikte materialen:

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal gebruikte materialen:					€ -	B

Eenmalige kosten

Uitvoering / werkvoorbereiding	€	225,00	
Algemene / tijdsgebonden bouwplaatskosten (ABK)	€	-	
Verkeersmaatregelen	€	-	
Totaal eenmalige kosten:	€	225,00	C
Subtotaal	:	€ 2.067,75	(A + B + C)
AK, W&R	14%	:	€ 289,49
Totaal excl. B.T.W.	:	€ 2.357,24	

Voor akkoord :

Uitvoerder:  d.d.
Opdrachtgever:  d.d.
 d.d. 26-9-2025

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen