

Actiepunten klankbordgroep windpark Oude Maas

Datum: 20 januari 2021

Aanwezig:

- Stichting Noordrand Open
- Stichting Noorrand Open
- Stichting Noordrand Open
- Bewoner/Ondernemer Boonsweg
- Renewable Energy Factory (REF)
- Waterschap Hollandse Delta
- Waterschap Hollandse Delta
- Eneco
- Bewoner Heinenoord/buurt bestuurt
- René den Drijver - Gemeente HW
- Moniek Stapel - Gemeente HW
- Annette Ossewaarde - Gemeente HW

Afwezig:

- Bewoner Heinenoord/buurt bestuurt
- Eigenaar Nettorama
- Bewoner Blaaksedijk

| Agenda | Actie |
|--|-------|
| 1. Opening (Eneco) stelt zich voor. Hij is ontwikkelaar voor zon- en windenergie, 2 van de 5 turbines komen in het bezit van Eneco. | |
| 2. Actielijst d.d. 19 november 2020 <ul style="list-style-type: none"> - Naar aanleiding van de actielijst vraagt wat er bedoelt wordt met de recreatieve ontwikkeling aan de oostkant van de Heinenoordtunnel. Moniek licht toe dat het hier gaat om een plan van het Hoekscheewaards Landschap voor natuurontwikkeling. licht de inhoud van het plan toe. - Actielijst is vastgesteld. | |
| 3. Bouwroute Er is een wijziging in de bouwroute en dat wordt met de Klankbordgroep besproken en voorgelegd. <ul style="list-style-type: none"> - Er is een mogelijkheid om een groot gedeelte van het bouwverkeer parallel langs de A29 te laten rijden. Alleen de transporten van de windturbine kunnen hier niet langs en zullen gebruik maken van de andere route. - geeft een presentatie over de bouwroute. (Presentatie wordt bijgevoegd) | |

| | |
|---|----------------|
| <p>Vragen/aandachtspunten naar aanleiding van de presentatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vraagt of de midden geleiding op de Blaaksedijk tijdelijk weggehaald kan worden. Dat creëert meer ruimte voor het grote verkeer. Het Waterschap en onderzoeken hiervoor de mogelijkheden. - De overlast ontstaat met name van het beton- en repack verkeer deze zouden over de gewijzigde bouwroute kunnen. - pleit voor 30 km per uur met restrictie dat de chauffeurs zich aan de snelheid houden in verband met veiligheid fietsers. - De route wordt begeleid door verkeersregelaars. - Vanaf mei gaan de eerste transporten plaatsvinden. - De klankbordgroep reageert positief op de mogelijkheid van de tweede bouwroute omdat zo de overlast beperkt kan worden voor de omwonenden. Wel vragen ze aandacht voor de veiligheid van de fietsers. - werkt de bouwroute verder uit. | |
| <p>4. Geluid Windpark Oude Maas in relatie tot Windpark Spui</p> <ul style="list-style-type: none"> - geeft een presentatie. (presentatie wordt bijgevoegd) - Het verschil tussen het Windpark Spui en het Windpark Oude Maas is dat er andere type windmolens geplaatst worden, de laatste stand ter techniek gebruikt wordt, de afstand tot de huizen groter is en de windrichting voor Heinenoord gunstiger is. - vraagt de verschillen tussen de windturbintype. stuurt de stukken door. Hoe groter de rotor, hoe minder geluid. - Overzicht van de 2 verschillen windturbintypen worden bijgevoegd | |
| <p>5. Participatie Regiofonds</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perry van der Elst gaat het project van Moniek (zwangerschapsverlof) overnemen. - Alex Lagerwaard neemt het zonnepark Heinenoord over van Moniek - Er zijn 2 fondsbijdragen. Eén van de fondsen (Vitaal Binnenmaas) is gebruikt voor het fietspad in de polder Buitenzomerlanden. - Voor het Regiofonds is er een bedrag van € 270.000 gestort door de ontwikkelaar ten behoeve van het windpark. Voor de besteding van dit bedrag is een raadsbesluit nodig. De gemeente start een participatietraject met de omgeving voor de besteding van deze gelden. Jonathan Reitsma zal dit namens de gemeente als procesmanager begeleiden. Jonathan is ook betrokken bij windpark Oude Mol. - Volgende klankbordgroep vergadering zijn Perry en Jonathan aanwezig (begin maart). - De contactgegevens van Jonathan en Perry zijn; jonathan.reitsma@gemeentehw.nl perry.vanderelst@gemeentehw.nl | Annette |
| <p>6. Stand van zaken overige ontwikkelingen in het gebied Zonnepark Heinenoord</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er is commotie ontstaan vanuit Heinenoord, in verband met het zonnepark. Moniek geeft een extra toelichting over deze commotie. - Moniek vertelt over het zonnepark en zegt dat de nieuwsbrief | |

| | |
|--|----------------------|
| <p>huis-aan-huis is verspreid, zodat iedereen op de hoogte gesteld is.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zoals bekend is in 2018 de visie van de polder Buitenzomerlanden vastgesteld. In deze visie staat ook het zonnepark benoemd. - Het college heeft nog niet besloten dat er een zonnepark komt, er moet nog een vergunning procedure doorlopen worden en een inspraak ronde. - Er is een enquête gehouden, daar zijn 400 reacties op gekomen op het zonnepark en 700 reacties op het recreatiebos. - Eneco en de gemeente geven een terugkoppeling van de reacties via (waarschijnlijk) een webinar. <p>Overige ontwikkelingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - heeft in de krant gelezen dat er aan de oostzijde van de tunnel ook een zonnepark komt en vraagt om uitleg. Moniek legt uit dat het zonnepark op deze locatie pas in fase twee van de uitwerking van de visie Polder Buitenzomerlanden mogelijk is. Voorlopig is er nog geen politiekdraagvlak voor het 2^{de} zonnepark en ligt er ook nog geen aanvraag hiervoor. - is teleurgesteld dat er niks voor de inwoners gedaan wordt en alles volgebouwd gaat worden. Inmiddels is er een bedrijventerrein, er komen zonneparken, windmolens, Suiker Unie terrein. Hij heeft er nog nooit iets positiefs voor terug gekregen. Moniek licht toe dat omwonenden mee kunnen denken over de besteding van het regiofonds in het gebied. - heeft een vraag over het compensatiebos. Er zou een cadeau van ASR komen voor een mooi groot bos. Hij begrijpt nu dat de grond van het Waterschap is en niet van ASR. Moniek en lichten toe dat het de bedoeling is dat dit gehele gebied ingericht wordt als bos en dat er gesprekken hierover lopen tussen ASR en het Waterschap om dit mogelijk te maken. - zegt dat er vanuit Heinenoord een verzoek is geweest om het haventje van Heinenoord bereikbaar te maken voor de inwoners. Moniek vraagt het na bij Esther. | |
| <p>7. Rondvraag</p> <ul style="list-style-type: none"> - vraagt naar het kappen van de bomen. Naar aanleiding van de ter inzage legging zijn er 9 bewaren binnen gekomen. Die bezwaren worden door een externe hoorcommissie behandeld op 18 februari. Naar aanleiding van die uitkomst wordt er gekeken of er voor 15 maart gekapt kan worden, met oog op het broedseizoen. - vraagt wanneer de natuurbegraafplaats gestart wordt? Gelijk met de kap, eind feb begin maart. Ontvangstruimte wordt gebouwd na het bouwen van de windmolens. | <p>Moniek</p> |

Actiepunten klankbordgroep windpark Oude Maas

Datum: 19 november 2020

Aanwezig:

- Stichting Noordrand Open
- Stichting Noorrand Open
- Bewoner/Ondernemer Boonsweg
- Bewoner Heinenoord/buurt bestuurt
- Eigenaar Nettorama
- Renewable Energy Factory (REF)
- Waterschap Hollandse Delta
- Moniek Stapel - Gemeente HW
- Annette Ossewaarde - Gemeente HW

Afwezig:

- Bewoner Heinenoord
- Bewoner Blaaksedijk
- René den Drijver - Gemeente HW
- Stichting Noordrand Open

| Agenda | Actie |
|--|----------------------|
| <p>Stand van zaken vergunningen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er zijn veel ontwikkelingen in het gebied, daarom is er voor gekozen om een algemene nieuwsbrief te maken met de naam Polder Buitenzomerlanden. - De vergunning voor onder andere het rooien en vellen van houtgewas en de inkoopstations ligt tot 5 december ter inzage. - Een inkoopstation is door het windpark opgewekte stroom samengebracht zodat deze wordt teruggeleverd aan het net. | |
| <p>Terugkoppeling aanbesteding windpark</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naar aanleiding van bijgevoegd document ligt de geluidsproductie toe (zie bijlage) - maakt zich zorgen over het geluidsoverlast van de windturbine. De windrichting zal bepalend zijn voor het geluid. maakt een afspraak met om dit verder te bespreken. | |
| <p>Bouwroute en planning werkzaamheden</p> <ul style="list-style-type: none"> - De meeste vragen komen binnen over de bouwroute. Moniek heeft op 24 november een afspraak met het Waterschap, Provincie collega's gemeente en de ontwikkelaar. De uitkomst wordt teruggekoppeld. - Er wordt een bureau aangetrokken om een 0 meting voor de woningen uit te voeren waar het bouwverkeer direct langsrijdt. De keus is om een partij te zoeken die ook inzage geeft aan de bewoners. - Planning van | <p>Moniek</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Windturbines grondwerkzaamheden augustus/september 2021; Bomenkap februari/maart; Kap holle bomen april/mei/juni Fundaties juli/augustus/september. Eerste windturbine in september of november. De grote transporten eind 2021 na 19.00 uur, dat duurt 5 avonden.</p> | |
| <p>Ontwikkeling gebied polder Buitenzomerlanden</p> <ul style="list-style-type: none"> - College heeft een principe besluit genomen en hebben akkoord gegeven om de procedure van het zonnepark Heinenoord te starten. Eneco en ASR zijn de ontwikkelaars. Het college heeft als voorwaarde gesteld dat er proces- en financiële participatie moet plaatsvinden. - Het participatieproces wordt in samenhang opgezet met het natuurcompensatieplan. Er wordt door de ontwikkelende partijen een presentatie gemaakt die online gedeeld gaat worden en waardoor omwonenden de mogelijkheid hebben om te reageren. De verwachting is dat de presentatie medio december online staat. Dit wordt in verschillende media gecommuniceerd. - In december neemt de gemeenteraad een besluit over de natuur begraafplaats. - Het Hoekscheewaards Landschap heeft een plan om de natuur opnieuw in te richten in het gebied ten oosten van de Heinenoordtunnel. - vraagt wat er met de fondsgelden gedaan gaat worden. Het lokale fonds is besteed aan de inrichting van de polder Buitenzomerlanden (o.a fietspad) - Het regiofonds wordt in gang gezet en gekeken met de omgeving wat we van dit bedrag kunnen doen. De raad moet hier nog een besluit over nemen. - Het tracé van het fietspad is vanuit Kuipersveer tot bruggenhoofd oude Barendrechtse brug, dan het bestaande fietspad (is verbreed) richting Heinenoordtunnel en voorbij de tunnel een stukje langs de Oude Maas, na de kern Heinenoord gaat het verder naar het Zalmpad. - Overlast Barendrechtse brug is onder de aandacht van de gemeente. | |
| <p>Rondvraag</p> <ul style="list-style-type: none"> - 28 januari gaat Moniek met zwangerschapsverlof | |

Actiepunten Klankbordgroep windpark Oude Maas

Datum: 15 juli 2020
 2020-nr 2.

Aanwezig:

- Noordrand open
- Noorrand open
- Noordrand open
- Bewoner/bedrijf
- Bewoner Blaaksedijk
- Bewoner Heinenoord
- (REF)
- René den Drijver - Gemeente HW
- Moniek Stapel - Gemeente HW
- Eneco

Afwezig:

- Bewoner/buurt bestuurt
- Eigenaar Nettorama
- Annette Ossewaarde - Gemeente HW

| Agenda | Actie |
|--|--------------|
| Opening: stelt zich namens Eneco voor. | |
| 1. Verslag 20 januari 2020 Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag is vastgesteld. | |
| 2. Stand van zaken vergunning <ul style="list-style-type: none"> - De aanvraag vergunning die nodig is om de bomen te mogen kappen is vertraagd vanwege het advies van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). - De verwachting is dat aanvraag in augustus wordt ingediend en in september ter inzage gaat. - Tijdens de inzage termijn kan er bezwaar worden ingediend. - De bomen moeten voor het broedseizoen (15 maart 2021) zijn gekapt. Hier is afstemming met HWL over. - De compensatie van bomen en natuur komt boven Heinenoord. - Bij de aanvraag zit een concept natuurcompensatieplan. Hier wordt nog een participatieproces voor opgezet met de | |

| | |
|---|--|
| omgeving. | |
| <p>3. Stand van zaken aanvang werkzaamheden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er is een onderzoek naar de bever en vleermuizen uitgevoerd. - Vanwege de vergunning voor het kappen van de bomen, financiële tegenslagen en de levertijden van de windmolens zijn de werkzaamheden vertraagd. - Verwachting pas eind 2020 start bouwwerkzaamheden. | |
| <p>4. Uitkomst aanbesteding windpark Oude Maas</p> <ul style="list-style-type: none"> - heeft de uitkomst van de aanbesteding per mail gedeeld. - licht toe dat er problemen zijn met Vestas (prijsverhoging en levertijden). - De aanbesteding ligt weer open vanwege niet nakomen afspraken. - De levertijden zijn op dit moment lang. - In september/oktober is er meer duidelijkheid over de definitieve aanbesteding. - zal de uitkomst delen met de klankbordgroep. | (deelt in september/oktober uitkomst aanbesteding met klankbordgroep.) |
| <p>5. Uitkomst aanbesteding in relatie tot geluid</p> <ul style="list-style-type: none"> - licht het geluid bij de windmolens en aanbesteding toe. - Er wordt gesproken over het geluid van de verschillende windturbinetypes. - Bij de aanbesteding gaat het om het laagst mogelijke geluid in relatie tot prijs. Het is niet toegestaan om alleen maar op geluid te selecteren. - Er zijn met de raad van Binnenmaas toen ter tijd afspraken gemaakt deze zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst. - Ontwikkelaar moet de laatste stand ter techniek toepassen. - Moniek zal de motie van de raad bij het besluit bestemmingsplan mailen naar de klankbordgroep. | Moniek (deelt de motie met de klankbordgroep) |
| <p>6. Instellen klachtenmelding</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zodra de vergunning ter inzage gaat brengen REF en Eneco een website online waar alle informatie opstaat. - Bij klachten over het windpark is de formele lijn dat OZHZ de klacht in behandeling neemt en metingen uitvoert. - In de anterieure overeenkomst is afgesproken om de klankbordgroep in stand te houden zodat de lijnen tussen ontwikkelaar/gemeente/omwonenden kort zijn. Hierin kunnen klachten en meldingen worden besproken. | |
| <p>7. Compensatie direct omwonenden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moniek legt uit dat alle vormen van compensatie zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst tussen ontwikkelaar en gemeente. - Het bedrag van het fonds Vitaal Binnenmaas wordt besteed aan de inrichting van de Polder Buitenzomerlanden. - Er wordt een fietspad aangelegd. - Natuur wordt ingericht. - Eneco & REF zijn verplicht om obligaties uit te geven waarin | |

| | |
|--|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- de direct omwonenden voorrang krijgen.- legt uit dat de obligaties pas uitgegeven worden na de risicofase van het project.- De obligatieregeling moet nog worden opgesteld en goedgekeurd worden door de gemeente.- De regeling zal in de klankbordgroep worden besproken.- Over het bedrag in het regiofonds vanuit het Windpark is nog geen besluit genomen. Hier gaat de raad over. Wij zullen de klankbordgroep hierin mee laten denken en op de hoogte houden. | |
| <p>8. Verkeer en veiligheidsmaatregelen tijdens aanleg</p> <ul style="list-style-type: none">- Dit punt is tijdens de vorige vergadering uitgebreid besproken. Suggesties hebben wij meegenomen.- Transport van de windmolens zal in de avond of in de nacht plaatsvinden. (geluid hiervan zal beperkt zijn, wel zwaailichten).- Er worden verkeersregelaars ingezet.- Eind september zal er nieuw overleg zijn tussen het Waterschap, Provincie, gemeente en REF/Eneco. | |
| <p>9. Beheer van terrein na ingebruikname</p> <ul style="list-style-type: none">- Het terrein wordt afgezet tijdens de bouw (ook een gedeelte van het bos).- Het fietspad van de Heinenoordtunnel naar het oosten richting het monument blijft beschikbaar. | |
| <p>10. Nulmeting</p> <ul style="list-style-type: none">- zal tijdens de volgende vergadering een voorstel doen voor de nulmeting.- De betreffende bewoners worden van te voren geïnformeerd wanneer ze de nulmeting komen doen. | (voorstel nulmeting) |
| <p>11. Relatie van het windpark tot andere ontwikkeling</p> <ul style="list-style-type: none">- Moniek licht toe dat het windpark een ontwikkeling is die losstaat van de andere ontwikkeling maar wel verbinding heeft met de andere ontwikkelingen in de visie Polder Buitenzomerlanden zoals bijvoorbeeld het fietspad wat voortkomt uit het windpark. Binnen de gemeente is hier goede afstemming over.- Over de komst van het zonnepark boven Heinenoord moet het college nog een besluit nemen.- Moniek licht toe dat de gemeente voortaan 1 nieuwsbrief uitgeeft: Nieuwsbrief de Polder Buitenzomerlanden. De stand van zaken van het Windpark Oude Maas worden voortaan hierin vermeld zodat wij eenduidige informatie kunnen geven over alle ontwikkelingen. | |
| <p>12. Communicatie</p> <ul style="list-style-type: none">- Moniek zal in de volgende nieuwsbrief opnemen dat er een klankbordgroep is opgericht en als mensen vragen hebben voor de klankbordgroep zij die via de gemeente aan de klankbordgroep kunnen stellen.- Moniek zal in het Kompas nog een keer een oproep plaatsen over het bestaan van de nieuwsbrief. | Moniek |
| <p>13. Sluiting</p> | |

Actiepunten klankbordgroep windpark Oude Maas

Datum: 20 januari 2020

Aanwezig:

- Stichting Noordrand Open
- Stichting Noorrand Open
- Bewoner/Ondernemer Boonsweg
- Bewoner Blaaksedijk
- Bewoner Heinenoord
- Bewoner Heinenoord/buurt bestuurt
- Eigenaar Nettorama
- Renewable Energy Factory (REF)
- René den Drijver - Gemeente HW
- Moniek Stapel - Gemeente HW
- Annette Ossewaarde - Gemeente HW

Deze actiepuntenlijst is een aanvulling op de sheets van (zie bijlage).

| Agenda | Actie |
|---|-------|
| <p>1. Kennismaken en doel van de klankbordgroep</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informeren en meedenken in het proces • Knelpunten signaleren waar we niet aan gedacht hebben • Communicatie van en naar omwonenden/ondernemers • Mening van elkaar respecteren • Aan het eind van deze vergadering afspraken maken over volgende overleggen | |
| <p>2. Achtergrond en stand van zaken project Windpark Oude Maas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vanaf 2012 bezig met windpark Oude Maas • In september 2017 bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad van Binnenmaas en in mei 2019, positieve uitspraak van de Raad van State • Uitgangspunt van deze klankbordgroep is dat het bestemmingsplan onherroepelijk is (uitvoeringsfase) • Het proces rondom het Windpark is een lange procedure geweest | |
| <p>3. Aanbesteding Windpark Oude Maas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanbesteding is in de loop van april bekend. Rond maart wordt de keuze voor de windturbine gemaakt. zal tijdens de volgende klankbordgroep vergadering de uitkomst van de aanbesteding delen. | |

| | |
|--|--|
| <p>4. Planning</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 windturbines REF (oostkant) • 2 windturbines van Eneco (westkant) • de kabels voor het windpark gaan naar Oud-Beijerland • Kappen van bomen is na het broedseizoen in afstemming met het Hoeksche Waards Landschap. • Vervuilde grond blijft op het perceel en wordt niet afgevoerd. | |
| <p>5. Bouwroute Met elkaar nemen wij de transportroute voor het windpark door en bespreken wij de belangrijke punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De meeste transporten zijn beton auto's (zwaar verkeer) • Op de dag dat de auto's rijden worden er verkeersregelaars ingezet op belangrijke kruispunten • Idee is om bij de kruising Gorzeweg verkeersregelaars neer te zetten, de oostkant af te sluiten en de westkant open te houden • Voor 1 windmolen worden 25 prefab palen aangevoerd • Er wordt bij kantooruimte gehuurd (er komen daardoor geen bouwketen) • Jac Dawson Green pad is een druk fietspad punt. De veiligheid wordt gewaarborgd door verkeersregelaars. • De onderdelen van de molens worden 's avonds aangevoerd • Er wordt een technische nulmeting gehouden op de woningen dicht langs de weg • In de volgende vergadering worden de huizen zichtbaar gemaakt die voor de 0 meting in aanmerking komen | |
| <p>6. Kapvergunning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na aanvraag van de vergunning gaan de stukken 6 weken ter inzage. • Bij de kapvergunning wordt duidelijk aangegeven in welk gebied gekapt gaat worden. • 1 ha kappen komt 2,5 ha terug met een nieuw ontwerp. • De bomencompensatie komt in het gebied boven Heinenoord. Over de exacte invulling hiervan wordt een participatietraject opgezet. Omwonenden kunnen hierin meedenken. | |
| <p>7. Natuurcompensatie</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASR bestaat 300 jaar naar aanleiding daarvan wordt er gekeken of het mogelijk is om een bos te planten naast de bomencompensatie zodat er een mooi geheel ontstaat. • Wij spreken van natuurcompensatie (plan van HWL vanuit het windpark Oude Maas dat zich richt ten oosten van de Heinenoordtunnel) en van bomencompensatie (het compenseren van 1014 bomen ten westen van de Heinenoordtunnel, hier wordt een participatietraject voor opgezet). | |
| <p>8. Calamiteitenplan en opvolging</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wordt besproken in het 2^{de} deel van dit jaar. | |

| | |
|--|--|
| <p>9. Uitvoeringsmaatregelen geluid en slagschaduw</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij bewolking gaan de windmolens aan en uit. Het duurt ongeveer 90 seconden voor een windmolen stilstaat. | |
| <p>10. Communicatie/participatie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omdat er veel ontwikkelingen zijn in dit gebied zal de nieuwsbrief Windpark Oude Maas overgaan in een overkoepelende nieuwsbrief. Er wordt een gezamenlijke nieuwsbrief Polder Buitenzomer landen uitgebracht. • Er wordt een website gebouwd voor Windpark Oude Maas met een link op de website van de gemeente Hoeksche Waard voor de bouw van het windpark. • Er wordt tijdig gecommuniceerd op welke dag de transportauto's gaan rijden. <p>Participatie</p> <ul style="list-style-type: none"> • De omwonenden kunnen participeren door obligaties te kopen. • Het project Buitenzomerlanden wordt betaald uit het fonds Vitaal Binnenmaas wat is ingebracht vanuit het windpark. • Er is nog geen besluit genomen over de gelden van het Regiofonds. | |
| <p>11. Opstakelverlichting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is nodig voor de hulpdiensten (zoals traumahelikopter) • Windmolens boven de 150 meter moeten verplicht verlichting hebben. Zodra hier betere mogelijkheden/technieken voor zijn, wordt het vaste licht aangepast. | |
| <p>12. Betekenis schade rapport</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is een planschaderegeling dat binnen 5 jaar na het vaststellen van het bestemmingsplan ingediend kan worden. • Op de website staat de regeling uitgelegd. Toetsing is door een onafhankelijk bureau. • Als er hierover vragen zijn dan kan er contact met Moniek opgenomen worden | |
| <p>13. Rondvraag</p> <ul style="list-style-type: none"> • neemt contact op met de bewoners voor een afspraak 0 meting • De stukken die openbaar zijn, kunnen opgevraagd worden bij Moniek. Alle stukken voor het bestemmingsplan staan op www.ruimtelijkeplannen.nl • Als de aanbesteding bekend is, wordt het gecommuniceerd naar de klankbordgroep | |
| <p>14. Volgend overleg Het volgende overleg wordt gehouden op donderdag 16 april 2020 om 20.00 uur in jongerencentrum Joeno, Tienvoet2a Heinenoord</p> | |