

Van: " " <"@heijmans.nl>
Verzonden: donderdag 17 juli 2025 10:18
Aan: " " <"@gemeentehw.nl>
Cc: " " <"@gemeentehw.nl>; " " <"@heijmans.nl>; " " <"@heijmans.nl>; " " <"@gemeentehw.nl>; " " <"@gemeentehw.nl>; " " <"@wshd.nl>
Onderwerp: Aanleg duikerkruising Strijenseweg, 's Gravendeel | Getekende notulen bouwvergaderingen
Bijlage(n): Notulen 1e Bouwvergadering duikerkruising SGD (ID 634559) get..pdf, Notulen 2e bouwvergadering Duikerkruising SGD get..pdf, Startoverleg Duikerkruising SGD (ID 517393) get..pdf

Dag ,

In bijlage zijn de getekende notulen van het startoverleg en de 1^e en 2^e bouwvergaderingen toegevoegd.

We zien de door jou getekende versies graag tegemoet.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

Projectleider

Heijmans Infra BV, Bodem- en Civiele Specialisten

5248 JT

5240 AA

M
E
W www.heijmans.nl



Niet werkzaam op woensdag

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.
This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.

Notulen 1^e bouwvergadering duikerkruising SGD

Vergadering van Heijmans Infra BV en Gemeente Hoeksche Waard
Onderwerp 1^e bouwvergadering
Datum 03-06-2025
Tijd 13:00 uur – 15:00 uur
Locatie Kamer 1.02 Maasdam

Aanwezig:

namens aannemer Heijmans Infra B.V.:

 projectleider
 werkvoorbereider (notulist)
 uitvoerder

namens Waterschap Hollandse Delta:

 adviseur watersysteem HW

namens opdrachtgever Gemeente Hoeksche Waard:

 projectleider
 specialist waterbeheer
 directievoerder
 toezichthouder

Afwezig:

 projectleider

Afschrift verslag aan: aanwezigen en afwezigen

Agendapunten:

1. Opening & mededelingen;
 opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
 zal de notulen verzorgen namens Heijmans het bestand van de agenda is al gedeeld door 
Verder geen opmerkingen op de agenda.
2. Vaststellen van verslag vorige vergadering;
Notulen wordt nog bevestigd.
3. Ingekomen stukken:
Bankgarantie
Verzekeringsverklaring
Presentatie bewonersavond
Berekeningen/tekeningen boor- en ontvangstuip
Boortekening
Volmacht Heijmans



Bewonersbrief/uitnodiging bewonersavond
Calamiteitenplan
Planning/algemeen tijdschema
Notulen startoverleg
Synoptischplan PE duiker
Betaling afschrift RAW en FFA

4. Actielijst;

Zie onderaan de agenda

5. Planning en voortgang van de werkzaamheden;

- Volgende documenten worden deze week en aankomende week aangeleverd
Monitoringsplan / Boorplan / PKP / VGM plan;
- Bouwkundige opname van huizen in de omgeving wordt volgende week uitgevoerd;
- Trillingsmeters worden week 25 opgehangen in overleg met de bewoners;
- Kunnen de bewoners meekijken met de uitslagen van de trillingsmeters, indien mogelijk komen we hierop terug in de bewonersbrief;
- 30 juni gaan we starten met het aanvoeren van materiaal en materieel voor de perskuip:
Tijdens de bewonersavond is aangegeven om te kijken naar het lossen vanaf de dijk met de planken en het materieel. J gaat nog langs bij de bewoners en kijken of dit mogelijk is.
Indien hier geen weerstand is vanuit de aanliggende bewoners dan heeft dit de voorkeur.
Afwijking op het EMVI plan is akkoord voor de opdrachtgever indien met een gesloten beurs uitgevoerd kan worden.
Strijenseweg volledig afsluiten en verkeersplan indienen J
- Door het toepassen van langere damwandplanken is het mogelijk om in den droge de kuip te ontgraven.
Indien nodig onderwaterbeton op achterhand.
- Voor het afsnijden van de damwandplanken aan de ontvangstzijde zal tijdelijk de overstortleiding (koker duiker) dichtgezet moeten worden. Schuif inlaat 's-Gravendeel richting de kerk dichtzetten (actie KB)
- Leiding aanleg zijn verschillende bijwoonpunten. (actie J en J om dit goed met elkaar af te spreken)
- Zijn de gegevens van het te slopen gemaal ook beschikbaar? (actie J, gaat op zoek naar de tekeningen;
- Overall planning gaan we er vanuit dat we voor begin oktober gereed zijn met de werkzaamheden buiten.
- Verwijderen van boomstobben tpv de garage bij J, nagaan of er boomwortels groeien onder de garage door. Boomdeskundige navragen over het te verwachten wortelgestel bij deze boomsoort (actie J
- Kapvergunning regelen voor 5^e boom voor uitvoering ontgavangstkuip (actie J

6. Werkafspraken/Plan van Aanpak (EMVI);

1. Is er nog een 2^e bewonersavond nodig?
Verslaglegging van de 1^e bewonersavond en aanvullende informatie wordt rondgebracht bij de bewoners middels een informatiebrief. Indien er weinig vragen vanuit de bewoners komen is de verwachting dat een 2^e bewonersavond niet nodig is.

7. Technische zaken;

Locatie peilbuizen, er worden 2 peilbuizen geplaatst:

1. Tussen ontvangstkuip en de garage;
2. Tussen perskuip en oude sloot ter hoogte van tuinhuis van J

Betonput +/- 1975 uitnemen en afvoeren. Uitwerken in een afwijking en later wordt door opdrachtgever bepaald hoe te verrekenen, stelpost of anders. (actie J en J)
Afwijking verplaatsen van het scorebord en vlaggenmasten inzichtelijk maken (actie J en J)

8. Archeologie;

In eerste instantie is er geen archeologische begeleiding tijdens het ontgraven. Tijdens de vergadering leest J dat er mogelijk toch verdachte locaties zijn. J komt hier op terug.

9. Onderaannemers & Leveranciers;

Geen aanvullingen

10. Kwaliteitszorg;

Stopmomenten/bijwoonmomenten (Let op, dit gezamenlijk afstemmen!)

Stopmomenten:

- S1 Stellen van de rioolputten
- S2 Verdichten van de sleuf



S3 Keuring revisiegegevens
S4 Goedkeuring werkplannen
S5 Verkeersmaatregelen per fase
S6 Controle kwaliteit aangelegde leiding, door middel van een visuele inspectie, voorafgaand aan aanvullen van sleuven.

Bijwoonmomenten:

B1 Rioolinspectie
B2 Bij het graven van proefsleuven
B3 Spiegellassen PE-leidingen
B4 Plaatsen en afmonteren ontluchtvoorzieningen
B5 Koppelen nieuwe leiding aan bestaande leidingen
B6 Controle verdichtingseisen aanvullingen sleuf persleiding

11. **Verkeersmaatregelen;**
 - 1) Minimaal **3 weken** voor startwerk aanvragen in [redacted] indienen! Anders kan er niet gestart worden.
 - 2) Regelmatig de bebording en afzetting controleren.
12. **Veiligheid, gezondheid en ARBO zaken;**
Geen opmerkingen
13. **Omgeving, voorlichting en afhandeling van klachten;**
 - Smiley's uitreiken bij 3 woningen inclusief uitleggen van het systeem;
 - De Bouwapp is voor 95% gereed gaat op korte termijn live;
 - Clearly app wordt op korte termijn een knoppentraining gegeven vanuit Heijmans. [redacted] en [redacted] krijgen hier uitnodiging voor via Teams.
14. **Administratie, financiën en revisiegegevens;**
Eerste weekstaat is aangeleverd
15. **Meer/minderwerk;**
Volgende afwijkingen worden uitgewerkt:
 1. Rioolput verwijderen
 2. Scorebord en vlaggenmasten tijdelijk uitnemen.
16. **Vergunningen/meldingen;**
 - Melvin hier moeten tijdig de verkeerstekeningen en /of plannen worden ingediend;
 - Omgevingsvergunning, hier wordt door de aanvrager een startmelding gedaan
17. **Better Performance;**
Evaluatie PSU. Vragenlijst Q-fact gebruiken en vastleggen.
Datum tussentijdse meting: 15 juli 2025 13:00-15:00
[redacted] zijn nu toegevoegd in Q fact
18. **Social Return;**
[redacted] geeft een contactpersoon door van de gemeente.
2% van de aanneemsom te besteden aan SROI
19. **Rondvraag;**
Geen vragen
20. **Volgende vergadering;**
26 juni van 9:30 tot 11:30 uur in de keet op het project.
21. **Sluiting;**

Ondertekening:



Opdrachtgever:

Opdrachtnemer:

[Redacted] J

[Redacted] J

Datum:

Datum:

17-7-2025



Datum		Wie	Gereed: datum
3. / 4.	Ingekomen stukken Te verstrekken contractstukken/documenten;		
5.	Planning en voortgang van de werkzaamheden;		
	Monitoringsplan		
	Boorplan		
	PKP		
	VGM plan		
	Nagaan welke schuif dicht gezet moet worden voor het afsluiten van de overstortleiding		
	Zijn er technische gegevens beschikbaar van het te slopen gemaal		
	Boomdeskundige inschakelen voor wortelgestel gerooide boom ivm garage		
	Kapvergunning doorgeven voor rooien 2 ^e boom bij ontvangstuip	J	
6.	Werkafspraken/ Plan van Aanpak (EMVI);		
7.	Technische zaken;		
8.	Archeologie;		
9.	Onderaannemers & Leveranciers;		
10.	Kwaliteitsborging;		
11.	Verkeersmaatregelen;		
12.	Veiligheid, gezondheid en ARBO zaken;		
13.	Omgeving, voorlichting en afhandeling van klachten;		
14.	Administratie, financieel en revisiegegevens;		
15.	Meer en minderwerk;		
16.	Vergunningen/Meldingen;		
17.	Better Performance;		



18.	Social Return;		
19.	Overige;		

Notulen 2^e bouwvergadering Duikerkruising Strijenseweg 's Gravendeel

Vergadering van	Heijmans Infra B.V. en Gemeente Hoeksche Waard
Onderwerp	Startoverleg Duikerkruising Strijenseweg 's Gravendeel
Datum	26 juni 2025
Tijd	9:30 uur – 11:30 uur
Locatie	Projectlocatie

Aanwezig:

namens aannemer Heijmans Infra B.V.:

	projectleider
	uitvoerder

namens Waterschap Hollandse Delta:

	adviseur watersysteem HW
---	--------------------------

namens opdrachtgever Gemeente Hoeksche Waard:

	projectleider
	specialist waterbeheer
	directievoerder
	toezichthouder

Afwezig:

namens aannemer Heijmans Infra B.V.:

	werkvoorbereider
---	------------------

namens opdrachtgever Gemeente Hoeksche Waard:

	specialist waterbeheer
---	------------------------

Afschrift verslag aan: aanwezigen en afwezigen

Agendapunten:

1. Opening en mededelingen;

-  opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
- Bij afwezigheid van  zal  de notulen van deze vergadering verzorgen.
- Verder geen opmerkingen op de agenda en overige mededelingen.



2. Vaststellen van verslag vorige vergadering;

Verslag startoverleg duikerkruising SGD(ID517393)

28-05-2025

Door omstandigheden zijn de notulen van bouwvergadering 1 niet verstrekt. Deze worden aankomende week alsnog gedeeld.

3. Ingekomen stukken:

Project Kwaliteitsplan en reactie op (PKP) V1 en V2

Monitoringsplan (incl. trillings en zettingsprognose) 1.0

Informatiebrief bewoners/verslag bewonersavond V1 en V2

Boorplan

TVM en VKM 

Reactie op VTH202412-0578 Reactie omgevingsvergunning

Memo ecologische schouw 's Gravendeel

Weekstaat 1 wk 25

Aangepast synoptisch plan en bijlagen.

4. Actielijst;

Zie onderaan de agenda

Niet doorgenomen

5. Planning en voortgang van de werkzaamheden;

Er wordt een toelichting gegeven op de planning en de voortgang daarvan. Highlights daarbij zijn:

- Inrichten werkkerrein afgelopen week (verzoek om bochten in aanvoerroute bouwterrein nog dicht te leggen met rijplaten, Actie 
- Leveren damwanden + silent pilor aankomende maandag + dinsdag + gereedmaken werklocaties
- Vanaf aankomende week indrukken damwanden perszijde
- Start boring naar alle waarschijnlijk een ½ week later dan gecommuniceerde planning. Dit i.v.m. uitloop ander project en ombouw boorkop die plaats dient te vinden in/na de bouwvak. Verzoek om fall-back scenario uit te werken om, indien daadwerkelijk vertraging opgelopen wordt, deze weer in te halen.



Werkafspraken/Plan van Aanpak (EMVI);

Afstemming over lossen damwanden op 30-6 vanaf de Strijenseweg heeft plaatsgevonden met omwonenden (mondeling en brief) en overige betrokkenen per brief. Daarnaast wordt eenieder via de bouwapp nog geïnformeerd.

Indien behoefte van bewoners wordt de 2^e bewonersavond gehouden (mogelijk na bouwvak).

7. Technische zaken;

Lossen van damwanden gebeurd met telekraan vanaf perskuip zijde. Indien damwanden door bijvoorbeeld weersomstandigheden (veiligheid) niet vanaf strijenseweg gelost kunnen worden kan alsnog gekozen worden om om te rijden via de bouwroute.

Inhijsen damwandplanken tijdens aanbrengen komt een andere telekraan voor. Voor het inhijzen wordt deze ook opgesteld vanuit de perskuip zijde.

Boomstobbe, navraag wortelgestel (geen probleem vanuit ecooloog). Proefsleuven hebben aangetoond dat wortels van verwijderde boom **niet** onder garage doorlopen. Foto's worden nog gedeeld

Ecooloog voor andere prunus kappen (heeft plaatsgevonden). Ecologische memo daarvoor is verstrekt.

Er zit een puinlaag op 1 m -mv. bij de ontvangstuip. Actie: voordat planken aangebracht worden moet deze laag verwijderd zijn i.v.m. het verstoren van het drukken van de damwandplanken. Nagaan of extra inzet kraan benodigd is.

Er zijn brok(ken) asfalt achter de beschoeiing in de watergang aangetroffen. Aandachtspunt bij afvoer.

Monitoringspeilbuizen -7,5m NAP. Wordt nog uitgevoerd voor aanvang bemalen.

Schade boom (ontstaan voor aanvang werkzaamheden Heijmans) aanvoerroute foto doorzetten.

Datakabel aan de perskuip zijde opgezocht maar niet gevonden.



8. Archeologie;
Archeologie in gang gezet door [J] Kick-off inplannen als alles rond is. Tijdstip kick-off en reden (waar wordt naar gezocht?) wordt nog doorgegeven. Daar wordt de inzet op ingericht. Geen verwachting op stagnatie. Wel een risico.

Aandachtspunt voor veiligheid voor archeoloog binnen kuipen!

9. Onderaannemers & Leveranciers;

1. [J] uit Strijen
2. [J] uit Opmeer

10. Kwaliteitszorg;

Stopmomenten/bijwoonmomenten (Let op, dit gezamenlijk afstemmen!)

Stopmomenten:

- S1 Stellen van de rioolputten
- S2 Verdichten van de sleuf
- S3 Keuring revisiegegevens
- S4 Goedkeuring werkplannen
- S5 Verkeersmaatregelen per fase
- S6 Controle kwaliteit aangelegde leiding, door middel van een visuele inspectie, voorafgaand aan aanvullen van sleuven.

Bijwoonmomenten:

- B1 Rioolinspectie
- B2 Bij het graven van proefsleuven
- B3 Electrolassen PE-leidingen
- B4 Plaatsen en afmonteren ontluichtvoorzieningen
- B5 Koppelen nieuwe leiding aan bestaande leidingen (betreft inderdaad riool dat verdiept aangelegd wordt bij perskuip)
- B6 Controle verdichtingseisen aanvullingen sleuf persleiding (inwateren voldoende, geen verdichtingseisen in bestek genboemd)

11. Verkeersmaatregelen;

- 1) [J] helling afsluiting Strijenseweg 30-6 akkoord. Verkeersmaatregelen worden 27-6 geplaatst.
- 2) [J] helling rijbaanafzetting tijdens werkzaamheden akkoord bevonden.

12. Veiligheid, gezondheid en ARBO zaken;

VGM-plan uitvoeringsfase wordt deze week (in concept) aangeleverd.

13. Omgeving, voorlichting en afhandeling van klachten;

Clearly platform. Vraag aan projectteam om input bij gemaakte afspraken met stakeholders deze in te voeren in Clearly. Zonodig kan RL geraadpleegd worden.

[J] [J] Geen reactie ten aanzien bouwkundige opname (ondanks diverse verzoeken). Vandaag 26-6-2025 wordt nogmaals een laatste contact gezocht met bewoonster voor de bouwkundige vooropname. We stellen gezamenlijk vast bij geen reactie bewoonster werkzaamheden gaan de werkzaamheden door. Zijzelf is aansprakelijk bij eventuele schade niet aantoonbaar door werkzaamheden. Heijmans/ Gemeente niet.

Bouw app wordt verdere invulling aan gegeven.

De Gemeente alsook Heijmans heeft geen reacties ontvangen op Bewonersbrief.

14. Administratie, financiën en revisiegegevens;

Weekstaat 1 wk. 25 ontvangen. Geen bijzonderheden gezien door [J]



Opnemen van levering PE in een van navolgende weekstaten: Vanwege de opbouw van besteksposten “leveren en aanbrengen PE leidingen/ putten” doet Heijmans een verzoek aan de of vooruitbetaling, vanwege lange levertijden, mogelijk is. Gemeente kan zich vinden in vooruitbetaling vanwege de lange levertijden. Eis vanuit Gemeente daarbij wel dat er een schrijven van Heijmans wordt opgesteld dat de PE leveringen bij akkoord vanuit Gemeente ook in eigendom zijn van de Gemeente.

- 15. Meer/minderwerk;**
Overzicht rioolput verwijderen
Overzicht eenheidstarieven
- 16. Vergunningen/meldingen;**
Omgevingsvergunning; reactie van Heijmans op de omgevingsvergunning worden doorgenomen. Highlights hieruit:
- Navragen of bentoniet toegepast moet worden bij trekken damwand perskuip [redacted]
 - Geen maatregelen in watergangen benodigd om uitspoeling aan overzijde uitspoelbakken te voorkomen
 - Gedurende de werkzaamheden mag de hoofdwatgang niet worden afgedamd. Waterdoorvoer dient geborgd te blijven. Indien toch afgedamd gaat worden voor werkzaamheden, tijdig melding richting waterschap;
 - Verwijderen stuw en gemaal: Wat allemaal te verwijderen? Geen tekeningen beschikbaar. Bij demontage stuw en gemaal dient procedure doorlopen te worden. Dit wordt uitgezet door [redacted] Planning verwijderen vanaf 22 september.
- startwerk melding gedaan door OG.
- 17. Better Performance;**
Evaluatie PSU. Vragenlijst Q-fact gebruiken en vastleggen.
Datum tussentijdse meting: 15 juli 2025 13:00-15:00
- 18. Social Return;**
Heijmans neemt contact op met afdeling Social return van de Gemeente:
[\[redacted\]@gemeentehw.nl](mailto:[redacted]@gemeentehw.nl)
- 19. Rondvraag;**
- 20. Volgende vergadering;**
- 21. Sluiting;**

Ondertekening:

Opdrachtgever:

Opdrachtnemer:

[redacted]

[redacted]

Datum:

Datum:

17-7-2025



Actielijst

Datum		Wie	Gereed: datum
3.	Te verstrekken/ ingekomen contractstukken/documenten;		
5.	Planning van de werkzaamheden, werkzaamheden derden/raakvlakken;		
6.	Werkafspraken/ Plan van Aanpak (EMVI);		
7.	Uitvoeringszaken/Technische zaken;		
26-6	Bochten in aanvoerroute bouwterrein nog dicht te leggen met rijplaten		
26-6	Fall-back scenario indien vertraging opgelopen wordt door verlate aanvoer boorkop		
26-6	Nagaan of extra inzet kraan benodigd is voor verwijderen puinlaag ontvangtzijde		
26-6	Delen foto's boomwortels ontvangtzijde		
26-6	Foto beschadigde boom (voor aanvang werk Heijmans ontstaan) doorzetten aan betrokkenen		
8.	Archeologie		
26-6	Doorgeven tijdstip kick-off archeologie + nagaan reden onderzoek		
9.	Onderaannemers & Leveranciers;		
10.	Kwaliteitsborging;		
11.	Verkeersmaatregelen;		
12.	Veiligheid, gezondheid en ARBO zaken;		
13.	Omgeving, voorlichting en afhandeling van klachten;		
26-6	Laatste contact door Heijmans bij [redacted] nr. [redacted] met verzoek tot contact leggen bouwkundige vooropname		
14.	Administratie, financieel en revisiegegevens;		
26-6	Opstellen schrijven Heijmans vooruitbetaling leverantie PE dat Gemeente eigenaar wordt		
15.	Meer/ minderwerk		
26-6	Opstellen meerwerk verwijderen betonnen put		
16.	Vergunningen/Meldingen;		
26-6	Navragen of bentoniet toegepast moet worden bij trekken damwand perskuip (eis omgevingsvergunning)		
26-6	Procedure verwijderen stuw en gemaal in gang zetten bij Waterschap		
17.	Better performance		



18.	Social Return;		
19.	Overige;		

Ondertekening:

Opdrachtgever:

Opdrachtnemer:

Datum:

Datum:

Notulen startoverleg Duikerkruising Strijenseweg 's Gravendeel

Vergadering van	Heijmans Infra B.V. en Gemeente Hoeksche Waard
Onderwerp	Startoverleg Duikerkruising Strijenseweg 's Gravendeel
Datum	13 mei 2025
Tijd	11:00 uur – 12:30 uur
Locatie	Kamer 0.29 Gemeentehuis Maasdam

Aanwezig:

namens aannemer Heijmans Infra B.V.:

	projectleider
	werkvoorbereider

namens Waterschap Hollandse Delta:

	adviseur watersysteem HW
---	--------------------------

namens opdrachtgever Gemeente Hoeksche Waard:

	projectleider
	specialist waterbeheer
	directievoerder
	toezichthouder

Afwezig:

namens aannemer Heijmans Infra B.V.:

	uitvoerder
---	------------

Afschrift verslag aan: aanwezigen en afwezigen

Agendapunten:

1. Opening & voorstelronde;

 opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
 zal de notulen verzorgen namens Heijmans het bestand van de agenda wordt nog gedeeld door 

2. Mededelingen/vaststellen agenda;

- Er zal contact opgenomen moeten worden met   voor het toelichten van het project. Bezoek wordt op 20 mei ingepland;
- In de Nota van inlichtingen is de SROI bijdrage aangepast van 4% naar 2% hier was eerder nog wat onduidelijkheid over maar dit wordt later bevestigd dat 2 % juist is.
- Verder geen opmerkingen op de agenda.



3. Vertegenwoordiging van de uitvoeringsorganisatie;

aannemer Heijmans Infra



@heijmans.nl
@heijmans.nl
@heijmans.nl
@heijmans.nl

Waterschap Hollandse Delta



@wshd.nl

Gemeente Hoeksche Waard



@gemeentehw.nl
@gemeentehw.nl
@gemeentehw.nl
@gemeentehw.nl

Gevolmachtigde voor het werk

Omgevingsmanager

Calamiteitennummer



4. Te verstrekken contractstukken/documenten;

1. Opdrachtverstrekking getekend, opdrachtverstrekking is nu akkoord;

Onderstaande stukken worden aangeleverd deze en volgende week zie ook de planning.

2. Opdrachtbevestiging en gemachtigde aannemer

3. Bankgarantie 5%

4. Planning en gedetailleerd faseringplan

5. Actueel Algemeen tijdschema

6. Project Kwaliteitsplan incl. stop/bijwonenpunten en (kwaliteit)risico's

7. Gedetailleerd werkplan:

- Bemalingsplan

- plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- Verkeersplan(aan en afvoer materieel/materiaal)

- Boring

- Calamiteitenplan: Gesloten frontboring

Boor en ontvangstuip met de bemalingswerkzaamheden

- trilling-/zettingsprognose en monitoringsplan

8. Verkeersplan/Omleidingsplan

9. V&G plan uitvoering

10. Plan vrijgekomen materialen

11. Leverancierslijst en in te zetten onderaannemers

12. Kopie WA-verzekering (aannemer)

13. Kopie CAR-verzekering (opdrachtgever)

14. Berekeningen en tekeningen boor- en ontvangstuip

15. Klic-melding

16. Waarmerken bestekken(bestek met NvI) :

Besteknummer: BG8369102100, DEFINITIEF, d.d. 22112024

17. Documenten en tekeningen lijst:

Tekeningnr.: Omschrijving

Bladnummer: Versie: Datum:

BG8369-RHD-WR-XX-DR-C-2201-BO_duikerkruising

BG8369-RHD-WR-XX-DR-C-2202-BO_Rijcurve en werkgrens

18. Lijst met verrekenprijzen materieel/arbeid (excl. AK/W&R)

19. Puttenstaat (minimaal 2 weken voor bestelling) ivm aanpassing put DU03



5. **Planning van de werkzaamheden;**
De ingediende planning wordt ter plaatse doorgesproken
 1. Verwachte startdatum **16 juni**
 2. Datum oplevering in de dijkzone **30 september 2025**
 3. Uiterlijke oplevering van gehele werk **31 december 2025**
 4. Onderhoudstermijn **26 weken**
 5. Bouwkundige opname van de woningen in week 24 in opdracht van de Gemeente HW uitgevoerd door de fa. Jan 
 6. Verwijderen van het gemaal nog niet opgenomen in de planning.
 7. Schuimvulling in de persleiding ook uitvoeren voor 1 oktober
6. **Werkafspraken;**
 1. Plan van Aanpak Heijmans Infra bij aanbesteding wordt doorgenomen.
RL geeft per pagina een toelichting, zie plan.
 2. Beter Performance is onderdeel van dit bestek, hier wordt een afspraak voor ingepland
 3. Afspraken over startdatum en jubileumviering korfbalvereniging op 8 en 9 juni 2025.
 4. Van toepassing op dit werk zijn:
 - Handboek gemeente HW 2022;
 - Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen, d.d. maart 2018 van de Unie van Waterschappen;
 - Handboek Bomen 2022.
7. **Uitvoeringszaken/Technische zaken;**
 1. Locatie opslag/keten e.d., vooropname en herstel werkterrein
 2. Onderzoek Flora en fauna bij bomen en groen
 3. Tekeningen in DWG doorgestuurd
 4. Depot inrichting binnen de werkgrens van project iom directie.
 5. Voorscherm is niet nodig, er is contact geweest met RHDHV hierover. Grondwater dat de kuip in wil stromen kan worden afgevoerd middels een klokpomp;
 6. In de omgeving van het sportpark zijn verschillende wellen aanwezig dit ter informatie.
 7. Verzoek vanuit der gemeente contact te leggen met voetbalvereniging over afstemmen werkzaamheden.
In opdracht van de gemeente zijn de bomen ter plaatse van de pers- en ontvangstkuip verwijderd. Verzoek van de gemeente aan Heijmans om de boomstobben nog te verwijderen.
8. **Onderaannemers & Leveranciers;**
 1.  uit Strijen
 2.  uit Opmeer
9. **Kwaliteitsborging;**
Stopmomenten:
 - S1 Stellen van de rioolputten
 - S2 Verdichten van de sleuf
 - S3 Keuring revisiegegevens
 - S4 Goedkeuring werkplannen
 - S5 Verkeersmaatregelen per fase
 - S6 Controle kwaliteit aangelegde leiding, door middel van een visuele inspectie, voorafgaand aan aanvullen van sleuven
Bijwonenmomenten:
 - B1 Rioolinspectie
 - B2 Bij het graven van proefsleuven
 - B3 Spiegellassen PE-leidingen
 - B4 Plaatsen en afmonteren ontluchtvoorzieningen
 - B5 Koppelen nieuwe leiding aan bestaande leidingen
 - B6 Controle verdichtingseisen aanvullingen sleuf persleiding



10. **Verkeersmaatregelen;**
Conform protocol tijdelijke verkeersmaatregelen. Zie website gemeente Hoeksche Waard <http://gemeentehw.nl> en Melvin volgens bijlage 'Handleiding regels aannemer' [redacted]
Aan te vragen door Heijmans voor zowel de ontvangstuip alsook de hub.
11. **Veiligheid, gezondheid en ARBO zaken;**
 - OG vraagt aan ON aandacht voor helm- en veiligheidshesjes plicht.
 - ON stelt volgende eisen, melden bij de uitvoerder en instructies opvolgen.
12. **Omgeving, voorlichting en afhandeling van klachten;**
 1. Projectcoördinatie en communicatie.
 2. Inzet BouwApp. Heijmans deelt informatie/instructie met gemeente en met bewoners via een informatie brief na de eerste informatie avond.
 3. Informatie richting omgeving, er wordt een adressenlijst aangeleverd wie een uitnodiging moeten ontvangen;
 4. Bewonersbrieven.
 5. OG vraagt voor iedere vergadering een overzicht van meldingen en of klachten. Via de app ontvangen of rechtstreeks bij de uitvoerder.
 6. Faseringen en bereikbaarheid omgeving
 7. Verkeersvoorzieningen, omleidingsroutes, bestemmingsverkeer, fietsers, hinder tgv omleidingen
 8. Bouwkundige vooropname en trillingsanalyse
 9. INFO/Reclame borden voor aannemer gewenst? Nee niet direct, hoogstens wordt een bouwhekdoek of vlag met opdruk Heijmans toegepast.
 10. Bij [redacted] [redacted] wordt de brief van de bewonersavond persoonlijk afgegeven en worden de werkzaamheden toegelicht.
13. **Administratie, financieel en revisiegegevens ;**
 1. Weekrapporten levert de aannemer aan.
 2. Termijnstaten: 4 weekstaten vormen 1 termijn;
 3. Alle meer- en minder werken op het bestek dienen voor de uitvoering te worden gemeld
Deze meer- en minderwerken zullen in de termijnstaten verwerkt worden en als overzicht worden toegevoegd aan het bouwverslag.
Deze worden minimaal binnen een week onderbouwd
 4. % UK,AK en WR voor meerwerk vaststellen, gelijk percentage als aan de inschrijfstaat.
 5. Bijdrage RAW-systematiek 0,15% ANS)
 6. Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving 0,15% ANS)
14. **Vergunningen/Meldingen;**
 1. Omleidingsroutes, door Heijmans;
 2. Onttrekken en lozen grondwater, door Heijmans;
 3. Omgevingsvergunning door Gemeente.
15. **Social Return;**
2% van de opdrachtwaarde/aanneemsom.
Contactpersoon, aanjager SROI wordt nog doorgegeven.
16. **Rondvraag;**
Er zijn geen vragen
17. **Volgende vergadering;**
3 juni van 13:00 uur tot 15:00 uur
18. **Sluiting;**



Actielijst

Datum		Wie	Gereed: datum
4.	Te verstrekken contractstukken/documenten;		
5.	Planning van de werkzaamheden, werkzaamheden derden/raakvlakken;		
6.	Werkafspraken/ Plan van Aanpak (EMVI);		
7.	Uitvoeringszaken/Technische zaken;		
8.	Onderaannemers & Leveranciers;		
9.	Kwaliteitsborging;		
10.	Verkeersmaatregelen;		
11.	Veiligheid, gezondheid en ARBO zaken;		
12.	Omgeving, voorlichting en afhandeling van klachten;		
13.	Administratie, financieel en revisiegegevens;		
14.	Vergunningen/Meldingen;		
15.	Social Return;		
16.	Overige;		

Ondertekening:

Opdrachtgever:

Opdrachtnemer:

 J

 J

Datum:

Datum:
17-7-2025

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen