

Van: " " <@heijmans.nl>
Verzonden: dinsdag 28 oktober 2025 16:17
Aan: " " <@gemeentehw.nl>
Cc: " " <@gemeentehw.nl>; " " <@gemeentehw.nl>; " " <@gemeentehw.nl>; " " <@gemeentehw.nl>; " " <@wshd.nl>; " " <@heijmans.nl>; " " <@heijmans.nl>
Onderwerp: Aanleg duikerkruising Strijenseweg, 's Gravendeel | MMW20 Aanvullende eisen waterschap na indienen onttrekkings- en lozingsmelding
Bijlage(n): MMW20 Aanvullende eisen waterschap na indienen onttrekking- en lozingsmelding.pdf

Dag ,

Vanochtend tijdens de bouwvergadering al toegelicht, in bijlage ontvang je een staat met kosten die gepaard gaan met de ontvangen aanvullende eisen van het Waterschap t.a.v. de ingediende onttrekkings- en lozingsmelding.

Zoals benoemd maken we extra kosten voor de aanvullende eisen, maar hebben we ook stagnatie opgelopen door de verlate kennismaking van de eisen t.a.v. monitoring op de dijklichamen. Deze berichtgeving vond pas 15 oktober via mail plaats terwijl we op 2 september de melding al hadden ingediend (meldingstermijn is 4 weken voor start bemaling). In die tussenperiode is het wel gegaan over bijvoorbeeld analysegegevens van de proefbronnering en het ijzergehalte maar waren eisen t.a.v. monitoring zettingen niet bekend. Eerder mocht er niet gestart worden.

Vertrouwend hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Alvast dank voor reactie.

Met vriendelijke groet,


Projectleider

Heijmans Infra BV, Bodem- en Civiele Specialisten
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
Postbus 335
5240 AA Rosmalen

M 
E @heijmans.nl
W www.heijmans.nl



Niet werkzaam op woensdag

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.

This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.

Project: Aanleg Duikerkruising Strijenseweg te 's-Gravendeel
Weeknr.
Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Plaats:

Projectnr.: G.028692
Rapportnr.: 20
Uitvoerder:
Projectverantw.:

Te verrichte werkzaamheden

Aanvullende eisen waterschap na indienen onttrekking- en lozingsmelding:

Naar aanleiding van de uitgevoerde onttrekkings- en lozingsmelding, heeft het waterschap aanvullende eisen opgelegd die niet zijn opgenomen in het oorspronkelijke bestek.

Deze eisen betreffen onder andere:

- Uitvoeren grondwateranalyse tijdens proefbronnering;
- Het meten van de zettingen op 3 punten op de kruin van de regionale waterkering op basis waar de grootste zettingen worden verwacht;
- Het meten van de zetting op 1 punt die goed bereikbaar is in de teen en op de hoek van de primaire waterkering;
- Voorstel monitoring en alarmwaarden;
- Melding van start van de daadwerkelijke aanvang van de onttrekking en lozing;
- Rapporteren meetgegevens.

De uitvoering van deze aanvullende eisen brengt extra werkzaamheden en kosten met zich mee die niet voorzien zijn in het bestek. Daarnaast heeft zich door het laat delen van aanvullende eisen (t.a.v. lozen grondwater en monitoring zettingen dijklichamen) i.r.t. de onttrekkings- en lozingsmelding vanuit het waterschap stagnatie opgedaan. Netto 7 dagen stagnatie. Voor de bemalingsapparatuur is een stilstandtarief berekend. Deze kosten (genoemd in deze staat) voeren we conform Paragraaf 5 lid 6 UAV 2012 op.

Datum	Omschrijving	Hoef- heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
	Grondwatermonsternamen en analyse	1,00	kr	€ 835,00	€ 835,00	
	Opstellen en indienen aanvullend monitoringsplan	1,00	kr	€ 425,00	€ 425,00	
	Aanbrengen monitoringspunten tav zettingen	3,00	st	€ 176,33	€ 528,99	2 st.(excl. 1 st.: blijft staan in tuin   regionale waterkering, 1 st. primaire waterkering. Wordt niet opgevoerd op BP 431070.
	Instandhouden monitoringspunten (4 st.)	3,00	wk	€ 900,00	€ 2.700,00	2 wk. Instandhouden, 1 wk na onttrekken verwijderen. Wordt niet opgevoerd op BP 431090.
	Rapportage zettingsmetingen	1,00	kr	€ 575,25	€ 575,25	
Totaal verrichte werkzaamheden:					€ 5.064,24	A

Gebruikte materialen:

Datum	Omschrijving	Hoef- heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal gebruikte materialen:					€ -	B

Eenmalige kosten

Uitvoering / werkvoorbereiding	€ 825,75	Afstemming met waterschap, bemaler, OG, intern.
Algemene / tijdsgebonden bouwplaatskosten (ABK)	€ 7.388,50	Bemaling, pompen etc, rijplaten, keet, bouwhekken, toilet, trillingsmeter/ zakbaken, aggregaat.
Verkeersmaatregelen	€ -	
Totaal eenmalige kosten:	€ 8.214,25	C

MEER-/MINDERWERKRAPPORT

Bedrijfsstroom: Infra

Bedrijfsonderdeel:

Bodem- en Civiele specialismen

Activiteit:

Boortechnieken

Subtotaal		:	€	13.278,49 (A + B + C)
AK, W&R	14%	:	€	1.858,99
Totaal excl. B.T.W.		:	€	15.137,48

Voor akkoord :

Uitvoerder:		d.d.
Opdrachtgever:	Gemeente Hoeksche Waard 	d.d.
Projectverantwoordelijke:		d.d. 28-10-2025

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen