

TELEFAX

**HASKONING**Koninklijk Ingenieurs-
en Architectenbureau**Aan : Gemeente 's-Gravendeel****Faxnummer : 078 - 673 49 76****Ter attentie van :** [redacted]**Uw referentie : --****Van : Ir. [redacted]****Doorkiesnummer:** [redacted]**Datum : 28 november 1995****Onze referentie : 1661.C1936.A0/F069/JVR/IP****Betreft : Voormalige gasfabriek 's-Gravendeel****Aantal pagina's : 23 (inclusief voorblad)**Barbarossastraat 35
Postbus 151
6500 AD Nijmegen
Telefoon (024) 328 42 84
Telefax (024) 323 93 46Bureau lid ONRI
Architecten lid BNA**073569****Geachte [redacted]**

Conform afspraak zenden wij u hierbij een copie van fax gericht aan de Provincie Zuid-Holland (ref.nr.: 1661.C1936.A0/F066/CPO/ILA).

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

dem

D. Brundage

TELEFAX

**HASKONING**Koninklijk Ingenieurs-
en Architectenbureau

Barbarossastraat 35

Postbus 151

6500 AD Nijmegen

Telefoon (024) 328 42 84

Telefax (024) 323 93 46

Bureau lid ONRI

Architecten lid BNA

Aan : Provincie Zuid-Holland
Faxnummer : (070) 441 78 04
Ter attentie van : [redacted]
Uw referentie : --
Van : [redacted] ir. [redacted], Divisie Milieu
Doorkiesnummer: [redacted]
Datum : 13 november 1995
Onze referentie : 1661.C1936.A0/F066/CPO//LA
Betreft : Toezending financiële overzichten
Aantal pagina's : 22 (inclusief voorblad)

*Copie: cpo
BFHF
JUR
A
F*

Geachte [redacted]

Zoals met u is besproken doen wij u hierbij de volgende financiële overzichten toekomen:

- totaaloverzicht d.d. 17-11-1995 (1 bladzijde);
- kostenoverzicht grondwaterzuiveringsinstallatie d.d. 17-11-1995 (1 bladzijde);
- weekstaat d.d. 17-11-1995 aangevuld tot einde week (10 bladen);
- staat van afrekening d.d. 17-11-1995 (9 bladzijden).

Het overzicht van de directiekosten is helaas nog niet gereed, dit wordt u begin volgende week toegezonden.

In aanvulling op onze brief 1661.C1936.A0/B27029/BFHF/IP d.d. 13 november jl. adviseren wij u de engineeringskosten tot en met week 27, groot f 12.500,--, zoals op bladzijde 3 staat vermeld, aan de aannemer op te dragen.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,



073273

1661.C1936.A0\F066\CPO\ILA
 SANERING GASFABRIEKSTERREIN TE 'S-GRAVENDEEL
 TOTAAL FINANCIËEL OVERZICHT
 PEILDATUM: 17 NOVEMBER 1995


HASKONING

 Koninklijk Ingenieurs-
 en Architectenbureau

OMSCHRIJVING		EENH.	HOEV.	PRIJS/EENH.	BEDRAG
A 1. REEDS AFGEREKEND OP BESTEK EN NOG AF TE REKENEN OP BESTEKSPOSTEN					
(inclusief overschrijdingen van stelposten 950010, 950020 en 950030)					1.940.395,80
2. REEDS AFGEREKEND AAN EXTRA DECLARATIES					
(ZIE BIJGEVOEGDE VOORLOPIGE STAAT VAN AFREKENING EN OVERZICHT VANAF WEEK 45)					246.653,37
B MOTIVATIE RESTEREND MEERWERK BESTEKSPOSTEN					
304030	Leveren grond t.b.v. grondverbetering GWZI	m3	630		
1. 807010 T.b.s. werknemer:					
	- maken zinker kabel en leidingen GWZI	uur	14,5		
	- restant grondwerk GWZI-locatie	uur	8		
	- afronding: diverse kleine werkzaamheden	uur	24		
	- aanbrengen PVC-afvoerleiding	uur	12		
2. 807030 T.b.s. hydraulische graafmachine:					
	- aanbrengen PVC-afvoerleiding	uur	12		
	- maken zinker kabel en leidingen GWZI	uur	15,5		
	- ontgraven restant grond GWZI-locatie	uur	24		
	- afronding: diverse kleine werkzaamheden	uur	24		
3. 950010 Stelpost:					
	- kleine leveranties zoals geotextiel, drains	post	1	1.000,00	
	- transport resterende grond t.p.v. GWZI-locatie	post	1	7.000,00	
	- rijschotten t.b.v. ontgraven GWZI-locatie	post	1	2.000,00	
C OVERIG NOG TE VERWACHTEN MEERWERK					
1.	Injectie duikerkruisingen	post	1	120.000,00	120.000,00
2.	Restant PVC-afvoerleiding	m1	60	30,75	1.845,00
3.	2 perspompen t.b.v. lozing op riolering	post	1	6.600,00	6.600,00
4.	Meer kabellengte GWZI installatie dan vlg. 204010	post	1	5.500,00	5.500,00
5.	1 lensputpomp t.b.v. afvoer lekwater	post	1	1.400,00	1.400,00
6.	Tijdelijke opname ketenpark restant eerdere opdracht	post	1	4.596,00	4.596,00
7.	Ketenpark vanaf week 42 tot start bouw zuivering	week	15	475,00	7.125,00
8.	Ketenpark t.b.v. sluiting damwand	post	1	12.000,00	12.000,00
9.	Uitvoeringskosten tijdens bouw zuivering (incl. ketenpark)	post	1	14.000,00	14.000,00
10.	Uitvoeringskosten tijdens sluiting damwand	post	1	7.500,00	7.500,00
11.	Meerwerk instandhouden waterzuiveringsinstallatie	post	1	37.100,00	37.100,00
12.	PM posten stelpost 950020	post	1	12.600,00	12.600,00
TOTAAL OVERIG MEERWERK					230.266,00
D BALANS					
1. VERWERKT EN NOG TE VERWERKEN VIA BESTEK					
					1.940.395,80
2. VERWERKTE EXTRA DECLARATIES					
					246.653,37
3. TOTAAL OVERIG MEERWERK					
					230.266,00
TOTAAL (incl. AK, W&R en excl. BTW)					fl. 2.417.315,17

1661.C1936.A0\F066\CPO\ILA
 SANERING GASFABRIEKSTERREIN TE 'S-GRAVENDEEL
 KOSTENOVERZICHT GRONDWATERZUIVERINGSINSTALLATIE
 PEILDATUM: 17 november 1995


HASKONING

 Koninklijk Ingenieurs-
 en Architectenbureau

OMSCHRIJVING <i>Aanbrengen GWZI</i>		BEDRAG	TOTALEN	VERWERKT IN TOTAAL FIN. OVERZICHT
I	A	Bestekspost 204010 conform inschrijving AK, W&R 12% - management - ontwerp - installatie exclusief besturing - alle kabels	195.000,00 23.400,00	
	B	Meerwerk bestekspost 204010 (inclusief 10% aannemersvergoeding) * 2 perspompen t.b.v. lozing op riolering * leveren afvoerleiding PVC 125 mm, geraamd * meer kabellengte dan volgens bestek, geraamd * 1 lensputpomp t.b.v. afvoer lekwater	6.600,00 11.500,00 5.500,00 1.402,50	218.400,00 A.1 C.3 A.1 EN C.2 C.4 C.5
	C	Aanbrengen PVC afvoerleiding 125 mm (inclusief AK, W&R 12 %) * ontgravingswerkzaamheden en aanbrengen leiding volgens bestekposten 807010 en 807030, raming	16.000,00	16.000,00 A.1
Subtotaal I			259.402,50	
II	A	Bestekspost 204020 conform inschrijving Instandhouden GWZI 208 weken à fl. 870,- AK, W&R 12%	180.960,00 21.715,20	202.675,20 A.1
	B	Meerwerk bestekspost 204020 (inclusief 10% aannemersvergoeding) * instandhouden perspompen riolering 208 wk à fl. 82,50 * instandhouden lensputpomp 208 wk à fl. 11,- * instandhouden onttrekkingsputten 208 wk à fl. 84,70	17.160,00 2.288,00 17.617,60	37.065,60 C.11
Subtotaal II			239.740,80	
III	A	Grondverbetering GWZI (inclusief AK, W&R 12 %) * ontgravingswerkzaamheden en afvoeren grond volgens: bestekposten 807010 en 807030 en stelpost 950010, raming * leveren zand vlg. bestekspost 304030, geraamd	16.000,00 15.000,00	31.000,00 A.1 A.1
Subtotaal III			31.000,00	
IV	A	Stelpost 950020 (inclusief 10% aannemersvergoeding) * engineering NBM 1/m week 27 1995 * aanbidding NBM 23 oktober 1995 * vervallen straatwerk * technische begeleiding à fl. 125,- per uur	12.500,00 215.500,00 (1.150,00) 5.000,00	231.850,00 A.1
	B	PM posten 950020 * Hek verplaatsen/aanpassen Barth * Drinkwateraansluiting * Zeilen afdekken betonvloer na vlindersen * Open bemaling bouwput	2.760,00 2.151,00 6.555,00 1.150,00	12.616,00 C.12
Subtotaal IV			244.466,00	
V	A	Stelpost 950030 (Inclusief 10% aannemersvergoeding) * elektrische besturingsinstallatie Bocol * leveren en aanbrengen druksensoren 6 st.	132.310,20 11.948,00	144.258,20 A.1
	B	Meerwerk stelpost 950030 (inclusief 10% aannemersvergoeding) * besturing perspompen * besturing lensputpomp	5.190,90 1.622,50	6.813,40 A.1
Subtotaal V			151.069,60	
VI	TOTALE KOSTEN WATERZUIVERING (excl. BTW) waarvan conform inschrijving en raming stelpost waarvan overschrijding op stelposten en meerwerk		925.678,90 530.075,20 395.603,70	

92.14.01R

WEEKSTAAT

BLADNR.: 1

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel

DAT: 17-11-1995

Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

BESTEK : ZH/155/002/40 73 van 1994 afr
 BESTEKSVORM : Bestek
 VERSIE : 1
 OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
 AANNEMER : NBM Milieu B.V.

DATUM AANVANG : 08-05-1995

WEEKCODE : 27

OPLEVERING : 15-10-1995

DATUM WEEK : 06-11-1995

AANNEMINGSSOM : f 1.489.000,00

WEEKNUMMER : 45 ENZ.

RESTANT
TE
VERWERKEN

POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPL.	N V	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN							
101	Verwijderen groenvoorzieningen.							
101010	Maaien gewas.	are	3,00	X		3,00	33,30	99,90
101020	Maaien gewas (talud).	are	3,00	X		3,00	33,30	99,90
101030	Frezen.	are	3,00	X			57,60	
101040	Frezen. (talud)	are	3,00	X			80,00	
101050	Verwijderen bomen. (kleiner ø 0,20 m)	st	9,00	X		1,00	81,00	81,00
101060	Verwijderen bomen. (ø0,30 tot ø0,50 m)	st	5,00	X		3,00	146,40	439,20
101070	Verwijderen bomen. (ø0,50 tot ø1,00 m)	st	3,00	X		3,00	172,00	516,00
101080	Verwijderen haag.	m	85,00	X		95,00	10,70	909,50
102	Verwijderen afrasteringen.							
102010	Verwijderen afrastering. (houten afrastering)	m	20,00	X		22,00	9,50	190,00
102020	Verwijderen afrastering (gaas 2.25 m hoog).	m	15,00	X		15,00	12,70	190,50
102030	Verwijderen afrastering. (gaas 1,25 m hoog)	m	15,00	X			12,70	
102040	Verwijderen afrastering. (punt draad)	m	15,00	X		15,00	12,70	190,50
104	Verwijderen diversen.							
104010	Verwijderen betonplaat incl. bolder.	st	1,00	X		1,00	280,00	280,00
104020	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	3,00	X		5,00	46,70	140,10
104030	Opnemen palen.	st	3,00	X		3,00	46,70	140,10
104040	Opnemen schrikblokken.	st	3,00	X		3,00	46,70	140,10
104050	Opnemen banken.	st	3,00	X		3,00	93,00	279,00
104060	Slopen damwand.	m	1,00	X			140,00	
2	BEMALINGSWERKEN							
201	Bronbemaling.							
201010	Aanbrengen bronbemaling.	gld	1.850,00	X	1.850,00	1.850,00	1,00	1.850,00
201020	Instandhouden bronbemaling.	dag	10,00	X	10,00	10,00	90,95	909,50
201030	Verwijderen bronbemaling.	gld	450,00	X	450,00	450,00	1,00	450,00
202	Open bemaling.							
202010	Aanbrengen open bemaling.	gld	100,00	X		100,00	1,00	100,00
202020	Instandhouden open bemaling.	dag	10,00	X		9,00	65,40	588,60
202030	Verwijderen open bemaling.	gld	100,00	X		100,00	1,00	100,00
203	Permanente grondwater-onttrekking/infiltratie							
203010	Maken boorgat t.b.v. een bemalingsinstallatie.	st	5,00	X		5,00	2.238,00	11.190,00
203020	Aanbrengen filter met stijgbuis.	st	5,00	X		5,00	5.394,00	26.970,00

92.14.01R

WEEKSTAAT

Project: Sanering voormalig gasfabricksterrein 's-Gravendeel
Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

BLADNR.: 2

DAT: 17-11-1995

BESTEK : ZH/155/002/40 73 van 1994 afr
BESTEKSVORM : Bestek
VERSIE : 1
OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
AANNEHER : NBM Milieu B.V.

DATUM AANVANG : 08-05-1995

OPLEVERING : 15-10-1995

AANNEMINGSSOM : f 1.489.000,00

WEEKCODE : 27

DATUM WEEK : 06-11-1995

WEEKNUMMER : 45 ENZ.

RESTANT
TE
VERWERKEN

BPOST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID VERPL.	N V	VERWERKTE IN WEEK	VERWERKTE T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
203030	Aanbrengen onstortingsmateriaal in bemalingsput.	st	5,00	X		5,00	1.405,00	7.025,00
203040	Aanbrengen pomp t.b.v. een bemalingsinstallatie.	st	3,00	X	3,00	3,00	6.795,00	20.385,00
203050	Aanbrengen pomp t.b.v. een bemalingsinstallatie.	st	2,00	X	2,00	2,00	8.000,00	16.000,00
203060	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	5,00	X		5,00	1.173,00	5.865,00
203070	Aanbrengen putrand met deksel.	st	7,00	X		7,00	572,00	4.004,00
203080	Aanbrengen afvoerleiding ben. met onderwaterpomp.	m	400,00	X			6,00	
203090	Aanbrengen afvoerleiding ben. met onderwaterpomp.	m	125,00	X	460,00	891,00	10,50	1.312,50
203110	Aanbrengen drains (tbv infiltratie).	m	110,00	X		110,00	6,85	753,50
203120	Aanbrengen drains.	m	25,00	X		25,00	17,10	427,50
203130	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00	X		2,00	1.451,00	2.902,00
203140	Plaatsen peilbuizen.	st	6,00	X		6,00	275,00	1.650,00
204	Waterzuiveringsinstallatie							
204010	Aanbrengen grondwaterzuiveringsinstallatie	gld	195.000,00	X	75.000,00	195.000,00	1,00	195.000,00
204020	Instandhouden waterzuiveringsinstallatie.	wkn	208,00	X	208,00	208,00	870,00	180.960,00
205	Grondwerk t.b.v. onttrekking/infiltratie.							
205010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. (tbv ø32 en ø50 mm)	m	525,00	X	20,00	267,00	1,70	453,90
205020	Grond ontgraven tbv sleuf. (tbv infiltratiedrain)	m	135,00	X		135,00	1,70	229,50
205030	Graven en aanvullen werkput.	st	7,00	X		7,00	108,60	760,20
205040	Aanvullen sleuf. (tbv ø32 en ø50 mm)	m	525,00	X	20,00	267,00	2,30	614,10
205050	Aanvullen sleuven. (tbv infiltratiedrain)	m	135,00	X		135,00	1,90	256,50
3	GRONDWERK							
301	Voorbereidende werkzaamheden.							
301010	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m)	m	60,00	X		73,00	20,00	1.200,00
301020	Localiseren duiker.	m	65,00	X		56,00	6,15	344,40
301030	Opschonen watergang. (verontreinigd slib)	m	25,00	X		25,00	46,40	1.160,00
302	Grond ontgraven.							
302010	Grond ontgraven uit tuin (verontreinigd).	m3	320,00	X		416,00	4,20	1.344,00
302020	Grond ontgraven uit sleuf (tbv damwand 1,00 m).	m3	475,00	X		1.436,00	5,40	2.565,00
302030	Grond ontgraven uit sleuf (tbv damwand 0,20-1,00m)	m3	60,00	X		94,00	3,40	204,00
302040	Grond ontgraven uit sleuf (tbv damwand 0,20 m)	m3	75,00	X		174,00	3,45	258,75
302050	Grond ontgraven uit gedempte sloot.	m3	100,00	X			2,65	
302060	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (1 m en dieper).	m	150,00	X		140,00	20,00	2.800,00
303	Grond vervoeren.							
303010	Grond vervoeren (verontreinigde grond).	ton	560,00	X	30,00	790,33	8,75	4.900,00
303020	Grond vervoeren (verontreinigd slib).	ton	35,00	X		31,10	10,00	311,00

92.14.01R

WEEKSTAAT

BLADNR.: 3

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravondeel
Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

DAT: 17-11-1995

BESTEK : ZH/155/002/40 73 van 1994 afr DATUM AANVANG : 08-05-1995 WEEKCODE : 27
BESTEKSVORM : Bestek OPLEVERING : 15-10-1995 DATUM WEEK : 06-11-1995
VERSIE : 1 AANNEMINGSSOM : f 1.489.000,00 WEEKNUMMER : 45 ENZ.
OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
AANNEMER : NBM Milieu B.V.

RESTANT TE VERWERKEN

BPOST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID VERPL.	N V	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
303030	Grond vervoeren (verontreinigd zand).	ton	175,00	X			8,75	
303040	Grond vervoeren (verontreinigde grond).	ton	23,00	X			8,75	
304	Leveren grond.							
304010	Leveren grond (teelaarde tbv tuinen).	m3	160,00	X	12,00	489,00	18,75	3.000,00
304020	Leveren grond (zand tbv te dempen sloot).	m3	100,00	X			21,25	
304030	Leveren grond (zand).	m3	170,00	X	630,00	896,50	21,25	3.612,50
305	Grond verwerken.							
305010	Grond verwerken in aanvulling (tuinen 38 en 40).	m3	160,00	X		405,00	2,50	400,00
305020	Grond verwerken in aanvulling (tbv damwand 1,00).	m3	475,00	X	110,00	1.126,00	2,35	1.116,25
305030	Grond verwerken in aanvulling (tbv damw 0,20-1,00)	m3	60,00	X		131,00	3,70	222,00
305040	Grond verwerken in aanvulling (tbv damwand 0,20)	m3	75,00	X		247,00	3,35	251,25
305050	Grond verwerken in aanvulling (te dempen sloot)	m3	100,00	X			2,80	
305060	Grond verwerken in diverse aanvullingen	m3	170,00	X		169,50	2,90	491,55
306	Grond bewerkingen.							
306010	Frezen. (horizontaal)	are	5,00	X		10,50	96,00	480,00
306020	Frezen. (talud)	are	5,00	X		7,00	96,00	480,00
306030	Zaaien. (horizontaal)	are	5,00	X	12,00	27,00	44,50	222,50
306040	Zaaien. (talud)	are	5,00	X		7,00	44,50	222,50
4	LEIDINGWERK							
401	Aanbrengen tijdelijke duiker.							
401010	Aanbrengen PVC-buis.	m	25,00	X			91,80	
401020	Verwijderen kunststofbuis.	m	25,00	X			11,20	
402	Aanbrengen duiker kruising.							
402010	Grond ontgraven uit put.	m3	100,00	X			5,80	
402020	Verwijderen betonbuis.	m	2,00	X			396,90	
402030	Maken doorvoer in damwand.	st	2,00	X			130,00	
402040	Herstellen duiker.	st	2,00	X			2.227,60	
5	VERHARDINGEN							
51	Kantopsluitingen							
511	Opbreken kantopsluitingen							
511010	Opbreken betonbanden. (13/15/25)	m	10,00	X			7,75	
511020	Opbreken betonbanden. (18/20/25)	m	10,00	X		22,00	7,75	77,50

92.14.01R

WEEKSTAAT

BLADNR.: 4

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel
Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

DAT: 17-11-1995

BESTEK : ZH/155/002/40 73 van 1994 afr
BESTEKSVORM : Bestek
VERSIE : 1
OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
AANNEMER : NBH Milieu B.V.

DATUM AANVANG : 08-05-1995

OPLEVERING : 15-10-1995

AANNEHMINGSSOM : f 1.489.000,00

WEEKCODE : 27

DATUM WEEK : J

WEEKNUMMER : 45 ENZ.

RESTANT
TE
VERWERKEN

BPOST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPL.	N V/V	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
511030	Opbreken betonbanden. (6x20)	m	30,00	X		46,00	7,65	229,50
511040	Opbreken betonbanden. (12x25)	m	35,00	X		42,00	7,70	269,50
511050	Opbreken betonbanden. (type RWS)	m	25,00	X		40,00	7,65	191,25
512	Aanbrengen kantopsluitingen							
512010	Aanbrengen trottoirbanden van beton. (18/20/25)	m	10,00	X		35,00	7,75	7
512020	Aanbrengen trottoirbanden van beton. (RWS)	m	25,00	X		45,00	22,00	550,00
512030	Aanbrengen opsluitbanden van beton. (6/20)	m	30,00	X		96,60	5,50	165,00
512040	Aanbrengen opsluitbanden van beton. (12/25)	m	35,00	X		33,80	17,60	594,88
512050	Aanbrengen trottoirbanden van beton. (13/15/25)	m	10,00	X		22,00	8,00	80,00
52	Elementen-verhardingen							
521	Opbreken elementen-verhardingen							
521010	Opbreken betonstraatstenen (bkk).	m2	80,00	X		124,00	5,20	416,00
521020	Opbreken straatklinkers (kk).	m2	10,00	X		37,00	5,20	52,00
521030	Opbreken straatklinkers (df).	m2	5,00	X			6,25	
521040	Opbreken betontegels (grijs dik 15 cm).	m2	15,00	X		20,00	7,65	114,75
521050	Opbreken betontegels (grijs dik 4,5 cm).	m2	50,00	X		225,00	7,50	375,00
521060	Opbreken natuursteen.	m2	5,00	X			8,30	
521070	Opbreken straatklinkers (wf).	m2	15,00	X			7,65	
521080	Opbreken straatklinkers (df onder asfalt).	m2	100,00	X		80,00	14,70	1.176,00
521090	Opnemen basaltblokken.	m2	60,00	X		60,00	8,70	522,00
522	Voorbereidende werkzaamheden							
522010	Afwerken zandbed.	m2	180,00	X		180,00	6,10	1.098,00
523	Aanbrengen elementen-verhardingen							
523010	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	80,00	X		154,00	9,35	748,00
523020	Aanbrengen straatklinkers (kk).	m2	10,00	X		38,00	9,60	96,00
523030	Aanbrengen betontegels (4,5 dik).	m2	50,00	X		270,60	7,80	390,00
523040	Aanbrengen betontegels (15 cm dik).	m2	15,00	X		25,00	10,00	150,00
523050	Aanbrengen basaltblokken.	m2	60,00	X		115,00	13,00	780,00
523060	Aanbrengen natuursteen.	m2	5,00	X		5,00	20,00	100,00
523080	Aanbrengen straatklinkers (df).	m2	5,00	X		7,00	13,00	65,00
523090	Aanbrengen straatklinkers (wf).	m2	15,00	X		10,00	16,40	164,00
523110	Herstraten straatklinkers.	m2	15,00	X			13,00	
523120	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	X		105,00	9,60	960,00
53	Asfaltbetonverhardingen							

92.14.01R

WEEKSTAAT

BLADNR.: 5

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel
Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

DAT: 17-11-1995

BESTEK : ZH/155/002/40 73 van 1994 afr
BESTEKSVORM : Bestek
VERSIE : 1
OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
AANNEMER : NBM Milieu B.V.

DATUM AANVANG : 08-05-1995

OPLEVERING : 15-10-1995

AANNEMINGSSOM : f 1.489.000,00

WEEKCODE : 27

DATUM WEEK : 06-11-1995

WEEKNUMMER : 45 ENZ.

RESTANT
TE
VERWERKEN

BPOST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID VERPL.	N V	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
531	Opbreken asfaltbetonverhardingen en funderingen.							
531010	Zagen verharding.	m	120,00	X		150,00	6,75	810,00
531020	Opbreken asfaltbetonverharding	m2	180,00	X		405,00	22,45	4.041,00
531030	Verwijderen verhardingslaag van steenmengsel.	m2	80,00	X		523,00	2,00	160,00
532	Voorbereidende werkzaamheden							
532010	Frezen asfaltbeton t.b.v. aansluiting.	m2	60,00	X		165,20	22,50	1.350,00
532020	Schoonmaken verhardingsoppervlak. (gefreesd opp.)	m2	60,00	X		165,20	1,70	102,00
532030	Aanbrengen steenmengsel lichtgeb. verhardingslaag.	m2	80,00	X		118,00	3,45	276,00
532040	Aanbrengen steenmengsel lichtgeb. verhardingslaag.	m2	100,00	X		253,40	15,00	1.500,00
533	Aanbrengen asfaltbetonverhardingen							
533010	Aanbrengen van een laag asfalt(beton).	ton	31,50	X		63,82	181,50	5.717,25
533020	Aanbrengen van een laag asfalt(beton).	ton	18,00	X		36,06	179,35	3.228,30
533030	Aanbrengen van een laag asfalt(beton).	ton	24,00	X		96,18	212,10	5.090,40
534	Aanbrengen van kleeflagen.							
534010	Aanbrengen kleeflaag.	m2	420,00	X		639,30	0,35	147,00
6	Damwand.							
601	Ankerstaven.							
601010	Deel verwijderen van ankerstaven.	st	18,00	X			100,00	
601020	Aanbrengen ankerstaven.	st	18,00	X			677,80	
602	Damwand							
602010	Leveren stalen damplanken.	st	552,00	X		566,00	842,97	465.319,44
602020	Heien stalen damwand.	m	295,20	X	17,80	271,00	142,95	38.739,45
602030	Drukken stalen damwand.	m	36,00	X		36,00	944,45	34.000,20
602040	Aanbrengen damwandslotverklikkers.	st	35,00	X		35,00	350,00	12.250,00
602050	Aanbrengen deksloof.	st	20,00	X		10,00	400,00	4.000,00
604	Injecteren grond.							
604010	Injecteren grond.	st	190,00	X	17,00	271,00	789,47	149.999,30
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN EN WERK VAN ALGEMENE AARD.							
801	Aanbrengen diversen.							
801010	Aanbrengen betonplaat incl. bolder.	st	1,00	X		1,00	280,00	280,00
801020	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	3,00	X	3,00	5,00	16,70	50,10
801030	Aanbrengen palen.	st	3,00	X	3,00	3,00	46,70	140,10

92.14.01R

WEEKSTAAT

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel
Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

BLADNR.: 6

DAT: 17-11-1995

BESTEK : ZH/155/002/40 73 van 1994 afr
BESTEKSVORM : Bestek
VERSIE : 1
OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
AANNEMER : NBM Milieu B.V.

DATUM AANVANG : 08-05-1995

OPLEVERING : 15-10-1995

AANNEMINGSSOM : f 1.489.000,00

WEEKCODE : 27

DATUM WEEK : 06-11-1995

WEEKNUMMER : 45 ENZ.

RESTANT
TE
VERWERKEN

BPOST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	N VERPL.	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
801040	Aanbrengen schrikblokken.	st	3,00	X		3,00	46,70	140,10
801050	Aanbrengen banken.	st	3,00	X	1,00	3,00	116,70	350,10
801060	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.	km	1,00	X			1.500,00	
803	Hekwerk.							
803010	Aanbrengen tijdelijk hekwerk.	m	100,00	X		45,00	9,00	405
803020	Verwijderen afrastering.	m	100,00	X		45,00	7,60	342,00
803030	Aanbrengen afrastering.	m	15,00	X			13,35	
804	Wasplaats							
804010	Inrichten wasplaats	gld	1.500,00	X		1.500,00	1,00	1.500,00
804020	Gebruik wasplaats.	gld	600,00	X		600,00	1,00	600,00
804030	Opruimen wasplaats	gld	500,00	X		500,00	1,00	500,00
805	Directiebehoeften.							
805010	Gebruik keet.	gld	4.250,00	X		4.250,00	1,00	4.250,00
805020	Gebruik was- en kleedruimte.	gld	1.000,00	X		1.000,00	1,00	1.000,00
805030	Gebruik van hulpmiddelen en gereedschap.	gld	2.700,00	X		2.700,00	1,00	2.700,00
806	Tijdelijke verkeersvoorzieningen							
806010	Toepassen rijplaten.	gld	794,00	X		794,00	1,00	794,00
806020	Toepassen permanente afzetting op enkelbaansweg.	gld	500,00	X		500,00	1,00	500,00
806030	Toepassen bebording t.b.v. onleidingsroutes.	st	20,00	X		98,00	35,00	700,00
806040	Schoonmaken wegen.	gld	800,00	X	200,00	800,00	1,00	800,00
807	Ter beschikking stellen werknemers/materieel.							
807010	T.b.s. werknemer.	uur	80,00	X	58,50	335,50	50,00	4.000,00
807020	T.b.s. vloestofdichte container.	week	6,00	X		2,00	50,00	100,00
807030	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	60,00	X	75,50	445,00	85,00	5.100,00
807040	T.b.s. opslagcontainer	wk	3,00	X	2,00	24,00	50,00	150,00
	SUBTOTAAL							1270.611,92

92.14.01R

WEEKSTAAT

BLADNR.: 7

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel
Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

DAT: 17-11-1995

BESTEK : ZH/155/002/40 73 van 1994 afr
BESTEKSVORM : Bestek
VERSIE : 1
OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
AANNEMER : NBM Milieu B.V.

DATUM AANVANG : 08-05-1995

OPLEVERING : 15-10-1995

AANNEMINGSSOM : f 1.489.000,00

WEEKCODE : 27

DATUM WEEK : 06-11-1995

WEEKNUMMER : 45 ENZ.

RESTANT
TE
VERWERKEN

BPOST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPL.	N V	G G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
	TRANSPORT SUBTOTAAL								1270.611,92
91	Eenmalige kosten, gespecificeerd als volgt:								
910010	Inrichten werkterrein f 5.662,50		5.662,50	X			5.662,50	1,00	5.662,50
910020	Opruimen werkterrein f 780,00		780,00	X		780,00	780,00	1,00	780,00
910030	Aanvoeren materieel f 1.550,00		1.550,00	X			1.550,00	1,00	1.550,00
910040	Afvoeren materieel f 1.550,00		1.550,00	X			1.000,00	1,00	1.000,00
910050	Opstellen saneringsdraaiboek f 500,00		500,00	X			500,00	1,00	500,00
910070	Meet-, reken- en tekenwerkzaamf 999,92		999,92	X		999,82	999,82	1,00	999,82
918880	overige eenmalige kosten f -184.218,3		-184.218,30	X		-22.838,30	-184.218,30	1,00	-184.218,30

919990	totaal eenmalige kosten F -173175,88	gld	-173.175,88	X					
929990	uitvoeringskosten	gld	18.000,00	X					
939990	algemene kosten	gld	105.104,00	X					
949990	winst en risico	gld	52.552,00	X					
	totaal uitvoeringskosten, a.k. en winst en risico	gld	175.656,00	X		40.019,44	170.262,00	1,00	170.262,00
95	STELPOST								
950010	Stelpost.	gld	15.000,00	X		10.000,00	34.542,64	1,00	15.000,00
950020	Stelpost (prefab. gebouw).	gld	40.000,00	X		231.850,00	231.850,00	1,00	40.000,00
950030	Stelpost (besturingsinstallatie).	gld	100.000,00	X		121.069,60	151.069,60	1,00	100.000,00
950040	Stelpost (schuur Gorsdijk 40).	gld	15.000,00	X			17.900,00	1,00	15.000,00
96	BIJDRAGEN								
960010	Bijdrage R.A.U.	gld	2.234,00	X			2.234,00	1,00	2.234,00

92.14.01R

WEEKSTAAT - OVERSCHRIJDINGEN

BLADNR.: 8

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel
Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

DAT: 17-11-1995

BESTEK : ZH/155/002/40 73 van 1994 afr DATUM AANVANG : 08-05-1995 WEEKCODE : 27
BESTEKSVORM : Bestek OPLEVERING : 15-10-1995 DATUM WEEK : 06-11-1995
VERSIE : 1 AANNEHMINGSSOM : f 1.489.000,00 WEEKNUMMER : 45 ENZ.
OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
AANNEMER : NBM Milieu B.V.

BPOST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPL.	M V/V/G	OVERSCHRIJD IN WEEK	OVERSCHRIJD T/M WEEK	VERREKEN- PRIJS	BEDRAG TOT EN MET WEEK
101080	Verwijderen haag.	m	85,00	X				
102010	Verwijderen afrastering. (houten afrastering)	m	20,00	X		10,00	11,98	119,80
104020	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	3,00	X		2,00	10,64	21,28
203090	Aanbrengen afvoerleiding bem. met onderwaterpomp.	m	125,00	X	460,00	766,00	52,30	104,60
301010	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m)	m	60,00	X		13,00	22,40	291,20
302010	Grond ontgraven uit tuin (verontreinigd).	m3	320,00	X		96,00	4,70	45,70
302020	Grond ontgraven uit sleuf (tbv damwand 1,00 m).	m3	475,00	X		961,00	6,05	5.814,05
302030	Grond ontgraven uit sleuf (tbv damwand 0,20-1,00m)	m3	60,00	X		34,00	3,81	129,54
302040	Grond ontgraven uit sleuf (tbv damwand 0,20 m)	m3	75,00	X		99,00	3,86	382,14
303010	Grond vervoeren (verontreinigde grond).	ton	560,00	X	30,00	230,33	9,80	2.257,23
304010	Leveren grond (teelaarde tbv tuinen).	m3	160,00	X	12,00	329,00	21,00	6.909,00
304030	Leveren grond (zand).	m3	170,00	X	630,00	726,50	23,80	17.290,70
305010	Grond verwerken in aanvulling (tuinen 38 en 40).	m3	160,00	X		245,00	2,80	686,00
305020	Grond verwerken in aanvulling (tbv damwand 1,00).	m3	475,00	X	110,00	651,00	2,63	1.712,13
305030	Grond verwerken in aanvulling (tbv damw 0,20-1,00)	m3	60,00	X		71,00	4,14	293,94
305040	Grond verwerken in aanvulling (tbv damwand 0,20)	m3	75,00	X		172,00	3,75	645,00
306010	Frezen. (horizontaal)	are	5,00	X		5,50	107,52	591,36
306020	Frezen. (talud)	are	5,00	X		2,00	107,52	215,04
306030	Zaaien. (horizontaal)	are	5,00	X	12,00	22,00	49,84	1.096,48
306040	Zaaien. (talud)	are	5,00	X		2,00	49,84	99,68
511020	Opbreken betonbanden. (18/20/25)	m	10,00	X		12,00	8,68	104,16
511030	Opbreken betonbanden. (6x20)	m	30,00	X		16,00	8,57	137,12
511040	Opbreken betonbanden. (12x25)	m	35,00	X		7,00	8,62	60,34
511050	Opbreken betonbanden. (type RWS)	m	25,00	X		15,00	8,57	128,55
512010	Aanbrengen trottoirbanden van beton. (18/20/25)	m	10,00	X		25,00	8,68	217,00
512020	Aanbrengen trottoirbanden van beton. (RWS)	m	25,00	X		20,00	24,64	492,00
512030	Aanbrengen opsluitbanden van beton. (6/20)	m	30,00	X		66,60	6,16	410,26
512050	Aanbrengen trottoirbanden van beton. (13/15/25)	m	10,00	X		12,00	8,96	107,52
521010	Opbreken betonstraatstenen (bkk).	m2	80,00	X		44,00	5,82	256,08
521020	Opbreken straatklinkers (kk).	m2	10,00	X		27,00	5,82	157,14
521040	Opbreken betontegels (grijs dik 15 cm).	m2	15,00	X		5,00	8,57	42,85
521050	Opbreken betontegels (grijs dik 4,5 cm).	m2	50,00	X		175,00	8,40	1.470,00
523010	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	80,00	X		74,00	10,47	774,78
523020	Aanbrengen straatklinkers (kk).	m2	10,00	X		28,00	10,75	301,00
523030	Aanbrengen betontegels (4,5 dik).	m2	50,00	X		220,60	8,74	1.928,04
523040	Aanbrengen betontegels (15 cm dik).	m2	15,00	X		10,00	11,20	112,00
523050	Aanbrengen basaltblokken.	m2	60,00	X		55,00	14,56	800,80
523080	Aanbrengen straatklinkers (df).	m2	5,00	X		2,00	14,56	29,12
523120	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	X		5,00	10,75	53,75
531010	Zagen verharding.	m	120,00	X		30,00	7,56	226,80
531020	Opbreken asfaltbetonverharding	m2	180,00	X		225,00	25,14	5.656,50

92.14.01R

WEEKSTAAT - OVERSCHRIJFINGEN

BLADNR.: 9

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel

DAT: 17-11-1995

Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

BESTEK : ZH/155/002/40 73 van 1994 afr
 BESTEKSVORM : Bestek
 VERSIE : 1
 OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
 AANNEMER : NBM Milieu B.V.

DATUM AANVANG : 08-05-1995

WEEKCODE : 27

OPLEVERING : 15-10-1995

DATUM WEEK : 06-11-1995

AANNEMINGSSOM : f 1.489.000,00

WEEKNUMMER : 45 EN2.

BPOST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	W RESULTAATS- VERPL.	OVERSCHRIJD IN WEEK	OVERSCHRIJD T/M WEEK	VERREKEN- PRIJS	BEDRAG TOT EN MET WEEK
531030	Verwijderen verhardingslaag van steenmengsel.	m2	80,00	X		443,00	2,24	992,32
532010	Frezen asfaltbeton t.b.v. aansluiting.	m2	60,00	X		105,20	25,20	2.651,04
532020	Schoonmaken verhardingsoppervlak. (gefreesd opp.)	m2	60,00	X		105,20	1,90	199,88
532030	Aanbrengen steenmengsel lichtgeb. verhardingslaag.	m2	80,00	X		38,00	3,86	146,68
532040	Aanbrengen steenmengsel lichtgeb. verhardingslaag.	m2	100,00	X		153,40	16,80	2.577,12
533010	Aanbrengen van een laag asfalt(beton).	ton	31,50	X		32,32	203,28	6.570,01
533020	Aanbrengen van een laag asfalt(beton).	ton	18,00	X		18,06	200,87	3.627,71
533030	Aanbrengen van een laag asfalt(beton).	ton	24,00	X		72,18	237,55	17.146,36
534010	Aanbrengen kleeflaag.	m2	420,00	X		219,30	0,39	85,53
602010	Leveren stalen damplanken.	st	552,00	X		14,00	944,13	13.217,82
604010	Injecteren grond.	st	190,00	X	17,00	81,00	884,21	71.621,01
801020	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	3,00	X	2,00	2,00	18,70	37,40
806030	Toepassen bebording t.b.v. omleidingsroutes.	st	20,00	X		78,00	39,20	3.057,60
807010	T.b.s. werknemer.	uur	80,00	X	58,50	255,50	56,00	14.308,00
807030	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	60,00	X	75,50	385,00	95,20	36.652,00
807040	T.b.s. opslagcontainer	wk	3,00	X	2,00	21,00	56,00	1.176,00
950010	Stelpost.	gld	15.000,00	X	10.000,00	19.542,64	1,00	19.542,64
950020	Stelpost (prefab. gebouw).	gld	40.000,00	X	191.850,00	191.850,00	1,00	191.850,00
950030	Stelpost (besturingsinstallatie).	gld	100.000,00	X	51.069,60	51.069,60	1,00	51.069,60
950040	Stelpost (schuur Gorsdijk 40).	gld	15.000,00	X		2.900,00	1,00	2.900,00

92.14.01R

WEEKSTAAT

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel
Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

BLADNR.: 10

DAT: 17-11-1995

BESTEK : ZH/155/002/40 73 van 1994 afr
BESTEKSVORM : Bestek
VERSIE : 1
OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
AANNEMER : NBM Milieu B.V.

DATUM AANVANG : 08-05-1995
OPLEVERING : 15-10-1995
AANNEHINGSSOM : f 1.489.000,00

WEEKCODE : 27
DATUM WEEK : J
WEEKNUMMER : 45 ENZ.

TOTAALGEGEVENS

OMSCHRIJVING	TOT WEEK	RESTANT IN WEEK VANAF WEEK 45	TH WEEK
Verwerkt van het subtotaal	971.959,41	298.652,51	1.270.611,92
Verwerkt van de aannemingssom	1.011.768,47	427.613,47	1.439.381,94
Overschrijdingen verrekenbare hoeveelheden	200.612,71	300.401,15	501.013,86
TOTAAL	1.212.381,18	728.014,62	1.940.395,80

PERCENTAGES

OPHOOGPERCENTAGE I.V.M. VERREKENPRIJS	: 12,0 %
UITVOERINGSKOSTEN, ALGEMENE KOSTEN EN WINST EN RISICO	: 13,4 %

92.14.01R

STAAT VAN AFREKENING (VOORLOPIG)
 Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel
 Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

BLADNR.: 1
 DAT: 17-11-1995

BESTEK : ZH/155/002/40 73 van 1994 afr
 BESTEKSVORM : Bestek
 VERSIE : 1
 OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
 AANNEMER : NBM Milieu B.V.

DATUM AANVANG : 08-05-1995
 OPLEVERING : 15-10-1995
 AANNEMINGSSOM : f 1.489.000,00

BESTEK VOLTOOID

POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPL.	N V	HOEV.HEID MEER / MINDER	VERREKEN- PRIJS	BEDRAG MEER	BEDRAG MINDER	> 10 %
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN								
101	Verwijderen groenvoorzieningen.								
101010	Maaien gewas.	are	3,00	X		37,30			
101020	Maaien gewas (talud).	are	3,00	X		37,30			
101030	Frezen.	are	3,00	X	-3,00	64,51		193,53	X
101040	Frezen. (talud)	are	3,00	X	-3,00	89,60		268,80	X
101050	Verwijderen bomen. (kleiner ϕ 0,20 m)	st	9,00	X	-8,00	90,72		725,76	X
101060	Verwijderen bomen. (ϕ 0,30 tot ϕ 0,50 m)	st	5,00	X	-2,00	163,97		327,94	X
101070	Verwijderen bomen. (ϕ 0,50 tot ϕ 1,00 m)	st	3,00	X		192,64			
101080	Verwijderen haag.	m	85,00	X	10,00	11,98	119,80		X
102	Verwijderen afrasteringen.								
102010	Verwijderen afrastering. (houten afrastering)	m	20,00	X	2,00	10,64	21,28		
102020	Verwijderen afrastering. (gaas 2,25 m hoog).	m	15,00	X		14,22			
102030	Verwijderen afrastering. (gaas 1,25 m hoog)	m	15,00	X	-15,00	14,22		213,30	X
102040	Verwijderen afrastering. (puntdraad)	m	15,00	X		14,22			
104	Verwijderen diversen.								
104010	Verwijderen betonplaat incl. border.	st	1,00	X		313,60			
104020	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	3,00	X	2,00	52,30	104,60		X
104030	Opnemen palen.	st	3,00	X		52,30			
104040	Opnemen schrikblokken.	st	3,00	X		52,30			
104050	Opnemen banken.	st	3,00	X		104,16			
104060	Slopen damwand.	m	1,00	X	-1,00	156,80		156,80	X
2	BEMALINGSWERKEN								
201	Bronbemaling.								
201010	Aanbrengen bronbemaling.	gld	1.850,00	X					
201020	Instandhouden bronbemaling.	dag	10,00	X		101,86			
201030	Verwijderen bronbemaling.	gld	450,00	X					
202	Open bemaling.								
202010	Aanbrengen open bemaling.	gld	100,00	X					
202020	Instandhouden open bemaling.	dag	10,00	X	-1,00	73,25		73,25	
202030	Verwijderen open bemaling.	gld	100,00	X					
203	Permanente grondwater-onttrekking/infiltratie								
203010	Maken boorgat t.b.v. een bemalingsinstallatie.	st	5,00	X		2.506,56			
203020	Aanbrengen filter  stijgbuis.	st	5,00	X		6.041,28			

92.14.01R

STAAT VAN AFREKENING (VOORLOPIG)

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel
Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

BLADNR.: 2
DAT: 17-11-1995

BESTEK : ZH/155/002/40 73 van 1994 afr
BESTEKSVORM : Bestek
VERSIE : 1
OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
AANNEMER : NBM Milieu B.V.

DATUM AANVANG : 08-05-1995
OPLEVERING : 15-10-1995
AANNEMINGSSOM : f 1.489.000,00

BESTEK VOLTOOI

BPOST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPL.	N V	HOEV. HEID MEER / MINDER	VERREKEN- PRIJS	BEDRAG MEER	BEDRAG MINDER	> 10 %
203030	Aanbrengen onstortingsmateriaal in bemalingsput.	st	5,00	X		1.573,60			
203040	Aanbrengen pomp t.b.v. een bemalingsinstallatie.	st	3,00	X		7.610,40			
203050	Aanbrengen pomp t.b.v. een bemalingsinstallatie.	st	2,00	X		8.960,00			
203060	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	5,00	X		1.313,76			
203070	Aanbrengen putrand met deksel.	st	7,00	X		640,64			
203080	Aanbrengen afvoerleiding bem. met onderwaterpomp.	m	400,00	X	-400,00	6,72		2.688,0	
203090	Aanbrengen afvoerleiding bem. met onderwaterpomp.	m	125,00	X	766,00	11,76	9.008,16		X
203110	Aanbrengen drains (tbv infiltratie).	m	110,00	X		7,67			
203120	Aanbrengen drains.	m	25,00	X		19,15			
203130	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00	X		1.625,12			
203140	Plaatsen peilbuizen.	st	6,00	X		308,00			
204	Waterzuiveringsinstallatie								
204010	Aanbrengen grondwaterzuiveringsinstallatie	gld	195.000,00	X					
204020	Instandhouden waterzuiveringsinstallatie.	wkn	208,00	X		974,40			
205	Grondwerk t.b.v. onttrekking/infiltratie.								
205010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. (tbv ø32 en ø50 mm)	m	525,00	X	-258,00	1,90		490,20	X
205020	Grond ontgraven tbv sleuf. (tbv infiltratiedrain)	m	135,00	X		1,90			
205030	Graven en aanvullen werkput.	st	7,00	X		121,63			
205040	Aanvullen sleuf. (tbv ø32 en ø50 mm)	m	525,00	X	-258,00	2,58		665,64	X
205050	Aanvullen sleuven. (tbv infiltratiedrain)	m	135,00	X		2,13			
3	GRONDWERK								
301	Voorbereidende werkzaamheden.								
301010	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m)	m	60,00	X	13,00	22,40	291,20		X
301020	Localiseren duiker.	m	65,00	X	-9,00	6,89		62,01	X
301030	Opschonen watergang. (verontreinigd slib)	m	25,00	X		51,97			
302	Grond ontgraven.								
302010	Grond ontgraven uit tuin (verontreinigd).	m3	320,00	X	96,00	4,70	451,20		X
302020	Grond ontgraven uit sleuf (tbv damwand 1,00 m).	m3	475,00	X	961,00	6,05	5.814,05		X
302030	Grond ontgraven uit sleuf (tbv damwand 0,20-1,00m)	m3	60,00	X	34,00	3,81	129,54		X
302040	Grond ontgraven uit sleuf (tbv damwand 0,20 m)	m3	75,00	X	99,00	3,86	382,14		X
302050	Grond ontgraven uit gedempte sloot.	m3	100,00	X	-100,00	2,97		297,00	X
302060	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (1 m en dieper).	m	150,00	X	-10,00	22,40		224,00	X
303	Grond vervoeren.								
303010	Grond vervoeren (verontreinigde grond).	ton	560,00	X	230,33	9,80	2.257,23		X
303020	Grond vervoeren (verontreinigd slib).	ton	35,00	X	-3,90	11,20		43,68	X

92.14.01R

STAAT VAN AFREKENING (VOORLOPIG)

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel
Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

BLADNR.: 3

DAT: 17-11-1995

BESTEK : 2H/155/002/40 73 van 1994 afr
BESTEKSVORM : Bestek
VERSIE : 1
OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
AANNEMER : NEM Milieu B.V.

DATUM AANVANG : 08-05-1995
OPLEVERING : 15-10-1995
AANNEMINGSSOM : f 1.489.000,00

BESTEK VOLTOOID

BPOST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPL.	N V	HOEV. HEID MEER / MINDER	VERREKEN- PRIJS	BEDRAG MEER	BEDRAG MINDER	> 10 %
303030	Grond vervoeren (verontreinigd zand).	ton	175,00	X	-175,00	9,80		1.715,00	X
303040	Grond vervoeren (verontreinigde grond).	ton	23,00	X	-23,00	9,80		225,40	X
304	Leveren grond.								
304010	Leveren grond (teelaarde tbv tuinen).	m3	160,00	X	329,00	21,00	6.909,00		X
304020	Leveren grond (zand tbv te dempen sloot).	m3	100,00	X	-100,00	23,80		2.380,00	X
304030	Leveren grond (zand).	m3	170,00	X	726,50	23,80	17.290,70		X
305	Grond verwerken.								
305010	Grond verwerken in aanvulling (tuinen 38 en 40).	m3	160,00	X	245,00	2,80	686,00		X
305020	Grond verwerken in aanvulling (tbv damwand 1,00).	m3	475,00	X	651,00	2,63	1.712,13		X
305030	Grond verwerken in aanvulling (tbv damw 0,20-1,00)	m3	60,00	X	71,00	4,14	293,94		X
305040	Grond verwerken in aanvulling (tbv damwand 0,20)	m3	75,00	X	172,00	3,75	645,00		X
305050	Grond verwerken in aanvulling (te dempen sloot)	m3	100,00	X	-100,00	3,14		314,00	X
305060	Grond verwerken in diverse aanvullingen	m3	170,00	X	-0,50	3,25		1,63	
306	Grond bewerkingen.								
306010	Frezen. (horizontaal)	are	5,00	X	5,50	107,52	591,36		X
306020	Frezen. (talud)	are	5,00	X	2,00	107,52	215,04		X
306030	Zaaien. (horizontaal)	are	5,00	X	22,00	49,84	1.096,48		X
306040	Zaaien. (talud)	are	5,00	X	2,00	49,84	99,68		X
4	LEIDINGWERK								
401	Aanbrengen tijdelijke duiker.								
401010	Aanbrengen PVC-buis.	m	25,00	X	-25,00	102,82		2.570,50	X
401020	Verwijderen kunststofbuis.	m	25,00	X	-25,00	12,54		313,50	X
402	Aanbrengen duiker kruising.								
402010	Grond ontgraven uit put.	m3	100,00	X	-100,00	6,50		650,00	X
402020	Verwijderen betonbuis.	m	2,00	X	-2,00	444,53		889,06	X
402030	Maken doorvoer in damwand.	st	2,00	X	-2,00	145,60		291,20	X
402040	Herstellen duiker.	st	2,00	X	-2,00	2.494,91		4.989,82	X
5	VERHARDINGEN								
51	Kantopsluitingen								
511	Opbreken kantopsluitingen								
511010	Opbreken betonbanden. (13/15/25)	m	10,00	X	-10,00	8,68		86,80	X
511020	Opbreken betonbanden. (18/20/25)	m	10,00	X	12,00	8,68	104,16		X

92.14.01R

STAAT VAN AFREKENING (VOORLOPIG)

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel
Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

BLADNR.: 4

DAT: 17-11-1995

BESTEK : ZH/155/002/40 73 van 1994 afr
BESTEKSVORM : Bestek
VERSIE : 1
OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
AANNEMER : NBM Milieu B.V.

DATUM AANVANG : 08-05-1995

OPLEVERING : 15-10-1995

AANNEMINGSSOM : f 1.489.000,00

BESTEK VOLTOOID

POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPL.	N V	HOEV.HEID MEER / MINDER	VERREKEN- PRIJS	BEDRAG MEER	BEDRAG MINDER	> 10 %
511030	Opbreken betonbanden. (6x20)	m	30,00	X	16,00	8,57	137,12		X
511040	Opbreken betonbanden. (12x25)	m	35,00	X	7,00	8,62	60,34		X
511050	Opbreken betonbanden. (type RWS)	m	25,00	X	15,00	8,57	128,55		X
512	Aanbrengen kantopsluitingen								
512010	Aanbrengen trottoirbanden van beton. (18/20/25)	m	10,00	X	25,00	8,68	217,00		
512020	Aanbrengen trottoirbanden van beton. (RWS)	m	25,00	X	20,00	24,64	492,80		
512030	Aanbrengen opsluitbanden van beton. (6/20)	m	30,00	X	66,60	6,16	410,26		X
512040	Aanbrengen opsluitbanden van beton. (12/25)	m	35,00	X	-1,20	19,71		23,65	
512050	Aanbrengen trottoirbanden van beton. (13/15/25)	m	10,00	X	12,00	8,96	107,52		X
52	Elementen-verhardingen								
521	Opbreken elementen-verhardingen								
521010	Opbreken betonstraatstenen (bkk).	m2	80,00	X	44,00	5,82	256,08		X
521020	Opbreken straatklinkers (kk).	m2	10,00	X	27,00	5,82	157,14		X
521030	Opbreken straatklinkers (df).	m2	5,00	X	-5,00	7,00		35,00	X
521040	Opbreken betontegels (grijs dik 15 cm).	m2	15,00	X	5,00	8,57	42,85		X
521050	Opbreken betontegels (grijs dik 4,5 cm).	m2	50,00	X	175,00	8,40	1.470,00		X
521060	Opbreken natuursteen.	m2	5,00	X	-5,00	9,30		46,50	X
521070	Opbreken straatklinkers (wf).	m2	15,00	X	-15,00	8,57		128,55	X
521080	Opbreken straatklinkers (df onder asfalt).	m2	100,00	X	-20,00	16,46		329,20	X
521090	Opnemen basaltblokken.	m2	60,00	X		9,74			
522	Voorbereidende werkzaamheden								
522010	Afwerken zandbed.	m2	180,00	X					
523	Aanbrengen elementen-verhardingen								
523010	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	80,00	X	74,00	10,47	774,78		X
523020	Aanbrengen straatklinkers (kk).	m2	10,00	X	28,00	10,75	301,00		X
523030	Aanbrengen betontegels (4,5 dik).	m2	50,00	X	220,60	8,74	1.928,04		X
523040	Aanbrengen betontegels (15 cm dik).	m2	15,00	X	10,00	11,20	112,00		X
523050	Aanbrengen basaltblokken.	m2	60,00	X	55,00	14,56	800,80		X
523060	Aanbrengen natuursteen.	m2	5,00	X		22,40			X
523080	Aanbrengen straatklinkers (df).	m2	5,00	X	2,00	14,56	29,12		X
523090	Aanbrengen straatklinkers (wf).	m2	15,00	X	-5,00	18,37		91,85	X
523110	Herstraten straatklinkers.	m2	15,00	X	-15,00	14,56		218,40	X
523120	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	X	5,00	10,75	53,75		
53	Asfaltbetonverhardingen								

92.14.01R

STAAT VAN AFREKENING (VOORLOPIG)

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel
Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

BLADNR.: 5

DAT: 17-11-1995

BESTEK : ZH/155/002/40 73 van 1994 afr
BESTEKSVORM : Bestek
VERSIE : 1
OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
AANNEMER : NBM Milieu B.V.

DATUM AANVANG : 08-05-1995

OPLEVERING : 15-10-1995

AANNEMINGSSOM : f 1.489.000,00

BESTEK VOLTOOID

BPOST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPL.	N V	HOEV.HEID MEER / MINDER	VERREKEN- PRIJS	BEDRAG MEER	BEDRAG MINDER	> 10 %
531	Opbreken asfaltbetonverhardingen en funderingen.								
531010	Zagen verharding.	m	120,00	X	30,00	7,56	226,80		X
531020	Opbreken asfaltbetonverharding	m2	180,00	X	225,00	25,14	5.656,50		X
531030	Verwijderen verhardingslaag van steenmengsel.	m2	80,00	X	443,00	2,24	992,32		X
532	Voorbereidende werkzaamheden								
532010	Frezen asfaltbeton t.b.v. aansluiting.	m2	60,00	X	105,20	25,20	2.651,04		X
532020	Schoonmaken verhardingsoppervlak. (gefreest opp.)	m2	60,00	X	105,20	1,90	199,88		X
532030	Aanbrengen steenmengsel lichtgeb. verhardingslaag.	m2	80,00	X	38,00	3,86	146,68		X
532040	Aanbrengen steenmengsel lichtgeb. verhardingslaag.	m2	100,00	X	153,40	16,80	2.577,12		X
533	Aanbrengen asfaltbetonverhardingen								
533010	Aanbrengen van een laag asfalt(beton).	ton	31,50	X	32,32	203,28	6.570,01		X
533020	Aanbrengen van een laag asfalt(beton).	ton	18,00	X	18,06	200,87	3.627,71		X
533030	Aanbrengen van een laag asfalt(beton).	ton	24,00	X	72,18	237,55	17.146,36		X
534	Aanbrengen van kleeflagen.								
534010	Aanbrengen kleeflaag.	m2	420,00	X	219,30	0,39	85,53		X
6	Damwand.								
601	Ankerstaven.								
601010	Deel verwijderen van ankerstaven.	st	18,00	X	-18,00	112,00		2.016,00	X
601020	Aanbrengen ankerstaven.	st	18,00	X	-18,00	759,14		13.664,52	X
602	Damwand								
602010	Leveren stalen damplanken.	st	552,00	X	14,00	944,13	13.217,82		
602020	Heien stalen damwand.	m	295,20	X	-24,20	160,10		3.874,42	
602030	Drukken stalen damwand.	m	36,00	X		1.057,78			
602040	Aanbrengen damwandslotverklikkers.	st	35,00	X		392,00			
602050	Aanbrengen deksloof.	st	20,00	X	-10,00	448,00		4.480,00	X
604	Injecteren grond.								
604010	Injecteren grond.	st	190,00	X	81,00	884,21	71.621,01		X
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN EN WERK VAN ALGEMENE AARD.								
801	Aanbrengen diversen.								
801010	Aanbrengen betonplaat incl. bolder.	st	1,00	X		313,60			
801020	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	3,00	X	2,00	18,70	37,40		X
801030	Aanbrengen palen.	st	3,00	X		52,30			

92.14.01R

STAAT VAN AFREKENING (VOORLOPIG)

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel
Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

BLADNR.: 6

DAT: 17-11-1995

BESTEK : ZH/155/002/40 73 van 1994 afr
BESTEKSVORM : Bestek
VERSIE : 1
OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
AANNEMER : NBM Milieu B.V.

DATUM AANVANG : 08-05-1995

OPLEVERING : 15-10-1995

AANNEMINGSSOM : f 1.489.000,00

BESTEK VOLTOOID

BPOST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	N RESULTAATS- VERPL.	V V	G MEER / MINDER	VERREKEN- PRIJS	BEDRAG MEER	BEDRAG MINDER	> 10 %
801040	Aanbrengen schrikblokken.	st	3,00	X			52,30			
801050	Aanbrengen banken.	st	3,00	X			130,70			
801060	Aanbrengen lengtomarkering van wegenverf.	km	1,00	X		-1,00	1.680,00		1.680,00	X
803	Hekwerk.									
803010	Aanbrengen tijdelijk hekwerk.	m	100,00	X		-55,00	10,08		554,40	X
803020	Verwijderen afrastering.	m	100,00	X		-55,00	8,51		468,00	X
803030	Aanbrengen afrastering.	m	15,00	X		-15,00	14,95		224,25	X
804	Wasplaats									
804010	Inrichten wasplaats	gld	1.500,00	X						
804020	Gebruik wasplaats.	gld	600,00	X						
804030	Opruimen wasplaats	gld	500,00	X						
805	Directiebehoeften.									
805010	Gebruik keet.	gld	4.250,00	X						
805020	Gebruik was- en kleedruimte.	gld	1.000,00	X						
805030	Gebruik van hulpmiddelen en gereedschap.	gld	2.700,00	X						
806	Tijdelijke verkeersvoorzieningen									
806010	Toepassen rijplaten.	gld	794,00	X						
806020	Toepassen permanente afzetting op enkelbaansweg.	gld	500,00	X						
806030	Toepassen bebording t.b.v. omleidingsroutes.	st	20,00	X		78,00	39,20	3.057,60		X
806040	Schoonmaken wegen.	gld	800,00	X						
807	Ter beschikking stellen werknemers/materieel.									
807010	T.b.s. werknemer.	uur	80,00	X		255,50	56,00	14.308,00		
807020	T.b.s. vloeistofdichte container.	week	6,00	X		-4,00	56,00		224,00	X
807030	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	60,00	X		385,00	95,20	36.652,00		X
807040	T.b.s. opslagcontainer	wk	3,00	X		21,00	56,00	1.176,00		X

92.14.01R

STAAT VAN AFREKENING (VOORLOPIG)

BLADNR.: 7

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel
Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

DAT: 17-11-1995

BESTEK : ZH/155/002/40 73 van 1994 afr
BESTEKSVORM : Bestek
VERSIE : 1
OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
AANNEMER : NBM Milieu B.V.

DATUM AANVANG : 08-05-1995

OPLEVERING : 15-10-1995

AANNEMINGSSOM : f 1.489.000,00

BESTEK VOLTOOID

BPOST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPL.	N V	HOEV.HEID G MEER / MINDER	VERREKEN- PRIJS	BEDRAG MEER	BEDRAG MINDER	> 10 %
91	Eenmalige kosten, gespecificeerd als volgt:								
910010	Inrichten werkterrein f 5.662,50				X				
910020	Opruimen werkterrein f 780,00				X				
910030	Aanvoeren materieel f 1.550,00				X				
910040	Afvoeren materieel f 1.550,00				X	-550,00			
910050	Opstellen saneringsdraaiboek f 500,00				X				
910070	Meet-, reken- en tekortwerkzaamf 999,92				X	-0,10			
918880	overige eenmalige kosten f -184.218,3				X				

919990	totaal eenmalige kosten F -173175,88	gld	-173.175,88	X					
929990	uitvoeringskosten	gld	18.000,00	X					
939990	algemene kosten	gld	105.104,00	X					
949990	winst en risico	gld	52.552,00	X					
	totaal uitvoeringskosten, a.k. en winst en risico	gld	175.656,00	X	-5.394,00				
95	STELPOST								
950010	Stelpost.	gld	15.000,00	X	19.542,64	1,00	19.542,64		X
950020	Stelpost (prefab. gebouw).	gld	40.000,00	X	191.850,00	1,00	191.850,00		X
950030	Stelpost (besturingsinstallatie).	gld	100.000,00	X	51.069,60	1,00	51.069,60		X
950040	Stelpost (schuur Gorsdijk 40).	gld	15.000,00	X	2.900,00	1,00	2.900,00		X
96	BIJDRAGEN								
960010	Bijdrage R.A.W.	gld	2.234,00	X					

92.14.01R

STAAT VAN AFREKENING (VOORLOPIG)

BLADNR.: 8A

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel

DAT: 17-11-1995

Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

BESTEK	: ZH/155/002/40 73 van 1994 afr	DATUM AANVANG	: 08-05-1995	BESTEK VOLTOOID
BESTEKSVORM	: Bestek	OPLEVERING	: 15-10-1995	
VERSIE	: 1	AANNEMINGSSOM	: f 1.489.000,00	
OPDRACHTGEVER	: Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu			
AANNEMER	: NBM Milieu B.V.			

BEDRAG MEER/MINDER WERK

TOTAAL EXTRA DECLARATIES	246.653,37
BEDRAG MEER Overschrijding	501.013,86
BEDRAG MINDER Onderschrijding	-48.915,61

MEER WERK

698.751,62

92.14.01R

STAAT VAN AFREKENING (VOORLOPIG)

BLADNR.: 9

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel

DAT: 17-11-1995

Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

BESTEK : ZH/155/002/40 73 van 1994 afr DATUM AANVANG : 08-05-1995
BESTEKSVORM : Bestek OPLEVERING : 15-10-1995
VERSIE : 1 AANNEMINGSSOM : f 1.489.000,00
OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
AANNEMER : NBW Milieu B.V.

BESTEK VOLTOOID

OVERZICHT BETALINGEN

TERMIJN 1	255.200,73
TERMIJN 2	432.531,17
TERMIJN 3	154.279,66
TERMIJN 4	77.215,17
TERMIJN 5	103.307,54
TERMIJN 6	149.826,79
TERMIJN 7	40.020,12
TERMIJN 8 <i>f/n. EINDE WERK</i>	728.014,62

TOTAAL BETAALD IN TERMIJNEN

1.940.395,80

EXTRA DECLARATIES TERMIJN 2	128.940,00
EXTRA DECLARATIES TERMIJN 3	54.574,87
EXTRA DECLARATIES TERMIJN 4	5.830,00
EXTRA DECLARATIES TERMIJN 5	17.203,50
EXTRA DECLARATIES TERMIJN 6	40.105,00

TOTAAL BETAALD AAN EXTRA DECLARATIES

246.653,37

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel
Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

DAT: 12-10-1995

BESTEK	: 3H/155/002/40 73 van 1994	DATUM AANVANG	: 08-05-1995	TERMIJNNUMMER	: 6
BESTEKSVORM	: Bestek	OPLEVERING	: 15-10-1995	BEGIN TERMIJN	: weekcode 19 : 11-09-1995
VERSIE	: 1	AANNEMINGSSOM	: f 1.489.000,00	EINDE TERMIJN	: weekcode 22 : 02-10-1995
OPDRACHTGEVER	: Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu				
AANNEMER	: NBM Milieu B.V.				

OMSCHRIJVING	EEN- HOEVEELHEID		PRIJS PER EENHEID	BEDRAG IN TERMIJN
	HEID	VERWERKT		
PVC-afvoer GWZI vlg. prijsopgave NBM AVR/EPA/2114/95	ml	220,00	30,75	6.765,00
Meerwerk heivak 8 vlg. prijsopgave NBM AVR/EPA/1542/95	gld	33.340,00	1,00	33.340,00
Totaal extra declaraties				40.105,00

1661.C1936.A0

Bijlage bij termijn 6

Specificatie aanvullende werkzaamheden t.p.v. heivak 8

NR.	OMSCHRIJVING	EENHEID	PRIJS/ EENHEID	HOEV.	BEDRAG (in gld)
1	Aan- en afvoer heistelling	post	3.100,00	1	3.100,00
2	Aan- en afvoer hydr. graafmachine op rupsen	post	1.250,00	0	0,00
3	Aan- en afvoer afstempelbinten	post	700,00	1	700,00
4	Huur heistelling	uur	438,00	44	19.272,00
5	Huur stempeling	m1	36,00	33	1.188,00
6	Verlies stempeling	m1	145,00	3	435,00
7	Huur hydr. graafmachine met prikker	uur	225,00	0	0,00
8	Grondwerker	uur	55,00	36	1.980,00
9	Mobiele kraan	uur	95,00	36	3.420,00
10	Uitvoeringskosten	dg	825,00	2	1.650,00
11	Bouwplaatskosten	dg	150,00	6	900,00
12	Aan- en afvoer damplanken	ton	300,00	0	0,00
13	Triplaat	dg	75,00	2	150,00
14	Pomp	dg	35,00	2	70,00
15	Aggregaat	dg	50,00	2	100,00
16	Aanvoer met 6x6	uur	100,00	2	200,00
12	Compressor met luchthamer	dg	175,00	1	175,00
Totaalkosten incl. aannemersvergoeding en excl. BTW :					33.340,00

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel
Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

DAT: 12-10-1995

BESTEK : ZH/155/002/40 73 van 1994 DATUM AANVANG : 08-05-1995 TERMIJNNUMMER : 5
BESTEKSVORM : Bestek OPLEVERING : 15-10-1995 BEGIN TERMIJN : weekcode 15 (14-08-1995)
VERSIE : 1 AANNEMINGSSOM : f 1.489.000,00 EINDE TERMIJN : weekcode 18 (04-09-1995)
OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
AANNEMER : NBM Milieu B.V.

OMSCHRIJVING	EEN-	HOEVEELHEID	PRIJS	BEDRAG
	HEID	VERWERKT	PER EENHEID	IN TERMIJN
Betonputten vlg. prijsopgave NBM AVR/ESE/1246/95	st	6,00	1.640,00	9.840,00
Ketenpark vlg. prijsopgave NBM AVR/LOP/1518/95	gld	4.596,00	1,00	4.596,00
PVC-afvoer GWZI vlg. prijsopgave NBM AVR/EPA/2114/95	ml	90,00	30,75	2.767,50
Totaal extra declaraties				17.203,50

92.14.01R

TERMIJNSTAAT - EXTRA DECLARATIES

BLADNR.: 2

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel

DAT: 12-10-1995

Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

BESTEK	: LH/155-002-40 73 van 1994	DATUM AANVANG	: 08-05-1995	TERMIJNNUMMER	: 4
BESTEKSVORM	: Bestek	OPLEVERING	: 15-10-1995	BEGIN TERMIJN	: weekcode 11 17-07-1995
VERSIE	: 1	AANNEMINGSSOM	: f 1.439.000,00	EINDE TERMIJN	: weekcode 14 07-08-1995
OPDRACHTGEVER	: Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu				
AANNEHEMER	: NBM Milieu B.V.				

OMSCHRIJVING	EEN- HOEVEELHEID		PRIJS	BEDRAG
	HEID	VERWERKT	PER EENHEID	IN TERMIJN
Opruimkosten, vlg. prijsopgave NBM AVR EPA 1871 95	gld	1,00	5.830,00	5.830,00
Totaal extra declaraties				5.830,00

BESTEK : ZH/155/002/40 73 van 1994 DATUM AANVANG : 08-05-1995 TERMIJNNUMMER : 3
 BESTEKSVORM : Bestek OPLEVERING : 15-10-1995 BEGIN TERMIJN : weekcode 7 (19-06-1995)
 VERSIE : 1 AANNEMINGSSOM : f 1.489.000,00 EINDE TERMIJN : weekcode 10 (10-07-1995)
 OPDRACHTGEVER : Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
 AANNEMER : NBM Milieu B.V.

OMSCHRIJVING	EEN-	HOEVEELHEID	PRIJS	BEDRAG
	HEID	VERWERKT	PER EENHEID	IN TERMIJN
Mantelbuizen 110 mm vlg. prijsopgave NBM AVR/ESE/1246/95	m1	82,00	14,50	1.189,00
Mantelbuis 200 mm vlg. prijsopgave NBM AVR/ESE/1246/95	m1	10,00	36,50	365,00
Lev. hoogovenslak. vlg. prijsopgave NBM AVR/ESE/1246/95	ton	36,10	40,70	1.469,27
Dieselstelling vlg. prijsopgave NBM AVR/ESE/1541/95	gld	10.026,50	1,00	10.026,50
Stagnatie Havenstr. vlg. prijsopg. NBM AVR/LOP/1519/95	uur	46,00	438,00	20.148,00
T.b.s. stempeling vlg. prijsopgave NBM AVR/ESE/1540/95	gld	1.623,60	1,00	1.623,60
Stagn. onttrek.putten vlg. offerte NBM AVR/EPA/1534/95	gld	5.692,50	1,00	5.692,50
Uitvoeringskosten vlg. prijsopgave NBM AVR/LOP/1515/95	gld	14.061,00	1,00	14.061,00
Totaal extra declaraties				54.574,87

Project: Sanering voormalig gasfabrieksterrein 's-Gravendeel
Directie en milieukundige begeleiding: HASKONING

DAT: 20-06-1995

BESTEK	: ZH/155/002/40 73 van 1994	DATUM AANVANG	: 08-05-1995	TERMIJNNUMMER	: 2
BESTEKSFORM	: Bestek	OPLEVERING	: 15-10-1995	BEGIN TERMIJN	: weekcode 3 (22-05-1995)
VERSIE	: 1	AANNEMINGSSOM	: f 1.489.000,00	EINDE TERMIJN	: weekcode 6 (12-06-1995)
OPDRACHTGEVER	: Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu				
AANNEMER	: NBM Milieu B.V.				

OMSCHRIJVING	EEN-	HOEVEELHEID	PRIJS	BEDRAG
	HEID	VERWERKT	PER EENHEID	IN TERMIJN
Meerwerk week 19 t/m week 23 1995 volgens bijlage	gld	1,00	128.940,00	128.940,00
Totaal extra declaraties				----- 128.940,00



Project: Sanering voormalig Gasfabrieksterrein te 's-Gravendeel.

Bijlage termijn 2: week 21 tot en met week 24 1995
Datum: 20 juni 1995
Betreft: meerwerk week 19 tot en met 23 1995

Week 20:

- boor-, hei- en dieselstelling + stagnatie	fl. 39.107,00
- damwanden ombouwen	fl. 24.912,00

Week 21:

- speciale heimuts	fl. 3.500,00
- heiblok, type 2520	fl. 800,00
- stagnatie heistelling	fl. 5.256,00

Week 22:

- aan- en afvoer damwandplanken 40 en 50 cm	fl. 950,00
- stagnatie heistelling	fl. 14.454,00
- aanvoer + huur dieselstelling	fl. 16.989,00
- heiblok, type 2520	fl. 800,00

Week 23:

- huur dieselstelling	fl. 13.926,00
- stagnatie heistelling	fl. 7.446,00
- heiblok, type 2520	fl. 800,00

Totaal	fl. 128.940,00
--------	----------------

BTW 17,5%	fl. <u>22.564,50</u>
-----------	----------------------

Totaal	fl. <u>151.504,50</u>
--------	-----------------------

Sanering Voormalig gasfabrieksterrein te 's-Gravendeel

Agenda opnemng eerste periode 1^e fase

Op donderdag 14 december 1995 om 13.30 uur in de directieket te 's Gravendeel

1. Opening
2. Verslag vergadering 29 september 1995
3. Bepaling grootte op te nemen werk
4. Opname
5. Goedkeuring
6. Nog uit te voeren werkzaamheden:
 - Bouwen GWZI
 - Sluiting damwandkuip ter plaatse van duikerkruisingen Bevershoekstraat
7. Rondvraag en diversen
8. Volgende bijeenkomst

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen