

**Van:** "[REDACTED]" <[REDACTED]@heijmans.nl>  
**Verzonden:** maandag 6 oktober 2025 15:49  
**Aan:** "[REDACTED]" <[REDACTED]@gemeentehw.nl>  
**Cc:** "[REDACTED]" <[REDACTED]@gemeentehw.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@gemeentehw.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@heijmans.nl>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@heijmans.nl>  
**Onderwerp:** Aanleg duikerkruising Strijenseweg, 's Gravendeel | Invullen weekstaat t.a.v. ontwerpwijziging

Beste [REDACTED]

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud afgelopen vrijdag wil ik middels deze mail in gaan op de verrekening van een aantal besteksposten in de weekstaat die in relatie staan tot het toepassen van de damwanden.

In het bestek zijn de toe te passen damwanden voor de pers- en ontvangstuip weergegeven in de besteksposten 432010 (AZ20-700, lengte 12 meter) en 433010 (AZ14-700, lengte 9 meter).

In het uitgewerkte ontwerp (opgesteld na opdracht) zijn we bij de pers- en ontvangstuipen uitgaan van het toepassen van het type damwand AZ26-700 met een lengte van 15 m. Dit type damwand heeft een grotere sterkte- en stabiliteitsfunctie en verhoogt daarmee de grondkerende werking t.o.v. het type damwand in de besteksoplossing. Om deze reden is het niet benodigd geweest de in het bestek benoemde stempels toe te passen bij de perskuip. Door het toepassen van extra lengte zijn de damwanden doorgezet tot in de aanwezige grondwaterkerende kleilaag. Hiermee is het risico van toestromend grondwater vanuit de ondergrond extra beheerst en is het niet benodigd geweest onderwaterbeton toe te passen, maar volstond "gewoon" beton.

Zoals telefonisch al verwoord zijn we met deze keuze in type en lengte damwand vele malen duurder uit dan de besteksoplossing. Tijdens de afweging om deze ontwerpwijziging door te voeren hebben we dit ook financieel beschouwd en uiteindelijk deze wijziging doorgevoerd, mits we ook ondergenoemde posten volledig op zouden kunnen voeren:

- 432050 Aanbrengen stempels boorkuip
- 432060 Aanbrengen onderwaterbeton boorkuip
- 432080 Verwijderen stempels boorkuip
- 433040 Aanbrengen onderwaterbeton ontvangstuip

Aangezien we er ons van bewust zijn dat we deze financiële consequentie in een eerder stadium hadden moeten bespreken zou ik willen voorstellen om van bovengenoemde besteksposten 75% van de resterende bestekshoeveelheid (van een tweetal posten is al een hoeveelheid opgevoerd) in een volgende weekstaat op te voeren.

In afwachting van een reactie.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Projectleider

Heijmans Infra BV, Bodem- en Civiele Specialisten  
Graafsebaan 67  
5248 JT Rosmalen  
Postbus 335  
5240 AA Rosmalen

E [REDACTED]@heijmans.nl  
W [www.heijmans.nl](http://www.heijmans.nl)



Niet werkzaam op woensdag

-----  
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.

This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen