

Van: " " <@heijmans.nl>
Verzonden: maandag 8 september 2025 14:31
Aan: " " <@gemeentehw.nl>
Cc: " " <@gemeentehw.nl>; " " <@gemeentehw.nl>; " " <@gemeentehw.nl>; " " <@gemeentehw.nl>; " " <@heijmans.nl>; " " <@heijmans.nl>
Onderwerp: Aanleg duikerkruising Strijenseweg, 's Gravendeel | MMW10 Inzet boorwagen bij aanbrengen damwanden ontvangstuip
Bijlage(n): MMW10 Inzetten boorwagen t.b.v. voorboren ondoordringbare laag.pdf

Dag ,

In bijlage ontvang je MMW10 t.a.v. het inzetten van een boorwagen bij het aanbrengen van damwanden bij de ontvangstuip.

We zien de reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Projectleider

Heijmans Infra BV, Bodem- en Civiele Specialist
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen
Postbus 335
5240 AA Rosmalen

M
E
W @heijmans.nl
www.heijmans.nl



Niet werkzaam op woensdag

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.
This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.

Project: Aanleg Duikerkruising Strijenseweg te 's-Gravendeel
Weeknr.
Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard
Plaats:

Projectnr.: G.028692
Rapportnr.: 10
Uitvoerder:
Projectverantw.:

Verrichte werkzaamheden

Inzet boorwag en bij vervolg aanbrengen damwanden ontvangstuip:

Ten aanzien van de opgelopen stagnatie bij het aanbrengen van de damwandenkuip bij de ontvangstzijde heeft er op 23-7 een overleg plaatsgevonden op locatie om het vervolg te bepalen. Uit dat overleg is naar voren gekomen dat indien er wederom last werd ondervonden van de versturende laag de boorstelling ingezet zou worden om de versturende laag voor te boren en zodoende los te woelen. E.e.a. was ook al vastgelegd in de notitie van RHDHV met onderwerp 'Op diepte krijgen damwanden' met kenmerk BG8369-RHD-XX-XX-FN-X-0001. Het bestek voorziet niet in het inzetten van een boorwag en. Kosten die gemoeid zijn met de inzet van de boorwag en zijn in deze staat opgenomen.

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
	Transport boorstelling	2,00	kr	€ 2.500,00	€ 5.000,00	
	Huur boorstelling	4,00	dag	€ 3.300,00	€ 13.200,00	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal verrichte werkzaamheden:					€ 18.200,00	A

Gebruikte materialen:

Datum	Omschrijving	Hoef. heid	Een- heid	Eenh. prijs	Totaal bedrag	Opmerkingen
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
Totaal gebruikte materialen:					€ -	B

Eenmalige kosten

Uitvoering / werkvoorbereiding	€	625,00	
Algemene / tijdsgebonden bouwplaatskosten (ABK)	€	-	
Verkeersmaatregelen	€	-	
Totaal eenmalige kosten:	€	625,00	C
Subtotaal	:	€ 18.825,00	(A + B + C)
AK, W&R	14%	:	€ 2.635,50
Totaal excl. B.T.W.	:	€ 21.460,50	

Voor akkoord :

Uitvoerder: d.d.
 Opdrachtgever: Gemeente Hoeksche Waard d.d.
 Projectverantwoordelijke: d.d. 8-9-2025

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen